



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

รหัสโครงการ... : 10000000-4083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,522,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และบริเวณใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และบริเวณใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง และโรงจอดรถยนต์ 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 2,050 ตร.ม.

-ก่อสร้างเสาดง ถนน ทางเท้า ลานจอดรถยนต์ รั้วเหล็ก รั้วคอนกรีต ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบลิฟต์ งานจัดสวน

-จัดทากรุณณ์ท์

-เป้าหมายโครงการร้อยละ 100

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสาคาน พื้น ชั้น 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.15 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสาคาน พื้น ชั้น 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสาคาน พื้น ชั้น 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.11 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสาคาน พื้น ชั้น 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งหลังคาต้านหน้าอาคาร 2.งานบันได ST2 3.งานป้อมยาม 4.งานภูมิทัศน์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว งานแล้วเสร็จแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

