



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-4084

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2 98 % - งานก่อผนังชั้น 3 90 % - งานก่อผนังชั้น 4 80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า 35 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1 100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 % -งานก่อผนังชั้น 3 95 % -งานก่อผนังชั้น 4 95 % -งานก่อผนังชั้น 5 95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3 25 % - งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า 50 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 % - งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จ 100 % - งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 % - งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 % - งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 % - งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 % - งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 % - งานมุงหลังคา 100 % - งานฝ้าเพดาน 75 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานสุขภัณฑ์ 10 %  
 - งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 30%  
 - งานเครื่องปรับอากาศ 10 %  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% -  
 งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% -  
 งานวางท่อระบายน้ำ คลส.+บ่อพัก 60%  
 - งานถนน 40% -งานครุภัณฑ์ 40%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 %  
 - งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร 100 % - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % -  
 งานถนนภายในโครงการ 100 %  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-4084

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ -  
 งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2 98 %  
 - งานก่อผนังชั้น 3 90 %  
 - งานก่อผนังชั้น 4 80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า 35 %  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ  
 -งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1 100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 %  
 -งานก่อผนังชั้น 3 95 % -งานก่อผนังชั้น 4 95 % -งานก่อผนังชั้น 5 95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3 25 % - งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า 50 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 % - งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จ 100 % - งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 % - งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 % - งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 % - งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 % - งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 % - งานมุงหลังคา 100 % - งานฝ้าเพดาน 75 % - งานสุขภัณฑ์ 10 % - งานโคมไฟ สวิตช์ ปลั๊ก 30% - งานเครื่องปรับอากาศ 10 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% - งานโคมไฟ สวิตช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.+บ่อพัก 60% - งานเทถนน 40% -งานครุภัณฑ์ 40% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 % - งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร 100 % - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % - งานถนนภายในโครงการ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.81 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-4084

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรพรรณ ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2 98 % - งานก่อผนังชั้น 3 90 % - งานก่อผนังชั้น 4 80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า 35 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1 100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 % -งานก่อผนังชั้น 3 95 % -งานก่อผนังชั้น 4 95 % -งานก่อผนังชั้น 5 95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3 25 % - งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า 50 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 % - งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จ 100 % - งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 % - งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 % - งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 % - งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 % - งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 % - งานมุงหลังคา 100 % - งานฝ้าเพดาน 75 % - งานสุขภัณฑ์ 10 % - งานโคมไฟ สวิตช์ ปลั๊ก 30% - งานเครื่องปรับอากาศ 10 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% - งานโคมไฟ สวิตช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% - งานวางท่อระบายน้ำ คลส.+บ่อพัก 60% - งานเทลงาน 40% -งานครุภัณฑ์ 40% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 % - งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร 100 % - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % - งานถนนภายในโครงการ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ





รหัสโครงการ...





: 10000000-4084





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งรายการและจิตใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ -  
งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2 98  
% - งานก่อผนังชั้น 3 90 %  
- งานก่อผนังชั้น 4 80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า 35 %  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ  
-งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1 100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 %  
-งานก่อผนังชั้น 3 95 % -งานก่อผนังชั้น 4 95 % -งานก่อผนังชั้น 5 95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 %  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3  
25 %  
- งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า 50 %  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%  
- งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 %  
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%  
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จ 100 %  
- งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 %  
- งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 %  
- งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 %  
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %  
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %  
- งานมุงหลังคา 100 %  
- งานฝ้าเพดาน 75 %  
- งานสุขภัณฑ์ 10 %  
- งานโคมไฟ สวิตช์ ปลั๊ก 30%  
- งานเครื่องปรับอากาศ 10 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% - งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.+บ่อพัก 60% - งานเทถนน 40% -งานครุภัณฑ์ 40%			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 % - งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร 100 % - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % - งานถนนภายในโครงการ 100 %	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
			: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

