



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

รหัสโครงการ... : 10000000-4085

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 128,854,949 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 122,871,079 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนูศักดิ์ บินยะพัล

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ 0-2224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครในการสร้างมหานครแห่งความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักการแพทย์

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 35,147,118 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร <input type="checkbox"/> - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร <input type="checkbox"/> - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.15 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 28,571,987 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 21,091,866 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร <input type="checkbox"/> - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานติดตั้งบัวเชิงผนังบันไดส1 2. งานติดตั้งครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ชั้นG 3. งานติดตั้งช่องเซอร์วิสชั้นB1,G 4. งานติดตั้งผนังห้องฝ้าตลอดชั้น3 5. งานทาสีภายในชั้น5 6. งานทาสีฝ้าเพดานและขัดผนัง,งานติดตั้งสุขภัณฑ์, และงานติดตั้งบัวเชิงผนังห้องเตียงพักพิเศษชั้น7 7. งานตีเส้นจราจร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

