



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 82

รหัสโครงการ... : 10000000-4086

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 40,007,374 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน ระหว่างพระรามที่ 2 ซอย 82 กับซอยเอกชัย 101 บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียว เปิดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้จำนวนมาก

ซึ่งการสัญจรเข้า-ออกสวนสาธารณะแห่งนี้มีเพียงทางเดียวคือ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 โดยปัจจุบันมีสภาพคับแคบและการจราจรหนาแน่น

ผู้บริหารจึงดำริให้สำนักการโยธา ดำเนินการปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ใหม่ ให้สามารถรองรับการจราจรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ 7 รอบ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

และเพิ่มศักยภาพรองรับการจราจรในถนนซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในโครงข่ายถนนซอยและถนนสายหลักบริเวณใกล้เคียง เช่น ถนนพระรามที่ 2 ซอยรางโพธิ์ ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

เป้าของโครงการร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓- ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างทราียมคันทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing- วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.- งานสร้างทราียมคันทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างทราียมคันทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.76 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างทราียมคันทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,007,374 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างทราียมคันทาง - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทพิวจจรจร ค.ส.ล. - งานสร้างคันหินรางตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing -งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์- วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างทราียมคันทาง- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. -งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทพิวจจรจร ค.ส.ล. -งานสร้างคันหินรางตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.29 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing , งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ , งานสร้างทราียมคันทาง- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ,งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก- งานเทพิวจจรจร ค.ส.ล. , งานสร้างคันหินรางตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นโพลีเอทิลีน - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ

- งานสร้างทรายถมคันทาง - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทผิวจราจร ค.ส.ล. - งานสร้างคันหินรางดิน
- งานทรายใต้ทางเท้า - งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,232,312 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นโพลีเอทิลีน - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ

- งานสร้างทรายถมคันทาง - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก

- งานเทผิวจราจร ค.ส.ล.- งานสร้างคันหินรางดิน - งานทรายใต้ทางเท้า - งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า ? ปูกระเบื้องทางเท้า

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.18 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานปูกระเบื้องทางเท้า โชน 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานปูกระเบื้องทางเท้า สามแยกโรงเรียนพรหมราชกูรรังสรรค์ 2. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
3. งานปูกระเบื้องทางเท้าโชน 1,3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,881,816 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานสกัดพื้นเตรียมทางเข้าออกบ้านเลขที่ 39/103,40/103,41/103

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 82

รหัสโครงการ... : 10000000-4086

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 40,007,374 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน ระหว่างพระรามที่ 2 ซอย 82 กับซอยเอกชัย 101 บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียว เปิดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้จำนวนมาก

ซึ่งการสัญจรเข้า-ออกสวนสาธารณะแห่งนี้มีเพียงทางเดียวคือ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 โดยปัจจุบันมีสภาพคับแคบและการจราจรหนาแน่น

ผู้บริหารจึงดำริให้สำนักการโยธา ดำเนินการปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ใหม่ ให้สามารถรองรับการจราจรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ 7 รอบ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

และเพิ่มศักยภาพรองรับการจราจรในถนนซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในโครงข่ายถนนซอยและถนนสายหลักบริเวณใกล้เคียง เช่น ถนนพระรามที่ 2 ซอยรางโพธิ์ ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

เป้าของโครงการร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ -

งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างทรายถมคันทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing- วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ- งานสร้างกำแพงกันดิน

ค.ส.ล.- งานสร้างทรายถมคันทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างกำแพงกันดิน

ค.ส.ล.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.76 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.
รายงานครั้งที่5	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.25 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,007,374 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างทรายถมคันทาง - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทผิวจราจร ค.ส.ล. - งานสร้างคันหินรางดิน
รายงานครั้งที่6	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.98 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing -งานปูแผ่นใยสังเคราะห์- วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างทรายถมคันทาง- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. -งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทผิวจราจร ค.ส.ล. -งานสร้างคันหินรางดิน
รายงานครั้งที่7	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.29 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing , งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ , งานสร้างทรายถมคันทาง- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ,งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก- งานเทผิวจราจร ค.ส.ล. , งานสร้างคันหินรางดิน
รายงานครั้งที่8	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.83 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ
รายงานครั้งที่9	- งานสร้างทรายถมคันทาง - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. □-งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทผิวจราจร ค.ส.ล. - งานสร้างคันหินรางดิน - งานทรายใต้ทางเท้า - งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.86 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,232,312 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างทรายถมคันทาง □- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก □ - งานเทผิวจราจร ค.ส.ล.- งานสร้างคันหินรางดิน - งานทรายใต้ทางเท้า- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า ? ปูกระเบื้องทางเท้า
รายงานครั้งที่10	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.18 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานปูกระเบื้องทางเท้า โชน 3
รายงานครั้งที่11	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.97 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานปูกระเบื้องทางเท้า สามแยกโรงเรียนพรหมราชกุฎรังสรรค์ 2. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า 3. งานปูกระเบื้องทางเท้าโชน 1,3
รายงานครั้งที่12	- งานสร้างทรายถมคันทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,881,816 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานสกัดพื้นเตรียมเททางเข้าออกบ้านเลขที่ 39/103,40/103,41/103 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.80 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

