



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขอยพระรามที่ 2 ขอย 82

รหัสโครงการ... : 10000000-4086

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 40,007,374 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน ระหว่างพระรามที่ 2 ขอย 82 กับซอยเอกชัย 101 บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียว เปิดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้จำนวนมาก

ซึ่งการสัญจรเข้า-ออกสวนสาธารณะแห่งนี้มีเพียงทางเดียวคือ ถนนพระรามที่ 2 ขอย 82 โดยปัจจุบันมีสภาพคับแคบและการจราจรหนาแน่น

ผู้บริหารจึงดำริให้สำนักการโยธา ดำเนินการปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ขอย 82 ใหม่ ให้สามารถรองรับการจราจรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ 7 รอบ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

และเพิ่มศักยภาพรองรับการจราจรในถนนขอยพระรามที่ 2 ขอย 82 ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในโครงข่ายถนนขอยและถนนสายหลักบริเวณใกล้เคียง เช่น ถนนพระรามที่ 2 ขอยรางโพธิ์ ฯลฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

เป้าของโครงการร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. □□□□□□□□- งานสร้างทรายถมคันทาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing- วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.- งานสร้างทรายถมคันทาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. □	- งานสร้างทรายถมคันทาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.76 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.	- งานสร้างทรายถมคันทาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,007,374 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างทรายถมคันทาง - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทพื้นจราจร ค.ส.ล. - งานสร้างคันหินรางตั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing -งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์- วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ - งานสร้างทรายถมคันทาง- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. -งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทพื้นจราจร ค.ส.ล. -งานสร้างคันหินรางตั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.29 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing , งานปูแผ่นโยสียงเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ , งานสร้างทรายถมคันทาง- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ,งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก- งานเทพื้นจราจร ค.ส.ล. , งานสร้างคันหินรางตั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ

- งานสร้างทรายถมคันทาง - งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. □-งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก - งานเทผิวจราจร ค.ส.ล. - งานสร้างคันหินรางดิน
- งานทรายใต้ทางเท้า - งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,232,312 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งาน clearing - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ - วางบ่อพัก ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายน้ำ

- งานสร้างทรายถมคันทาง □- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. - งานสร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก □
- งานเทผิวจราจร ค.ส.ล.- งานสร้างคันหินรางดิน - งานทรายใต้ทางเท้า - งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทางเท้า ? ปูกระเบื้องทางเท้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.18 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานปูกระเบื้องทางเท้า โชน 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานปูกระเบื้องทางเท้า สามแยกโรงเรียนพรหมราชกูรรังสรรค์ 2. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า 3. งานปูกระเบื้องทางเท้าโชน 1,3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,881,816 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานสกัดพื้นเตรียมเททางเข้าออกบ้านเลขที่ 39/103,40/103,41/103

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

