



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 10000000-4087

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปกรณ์ ศรีวรรณ 02 2032565

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การดำเนินเชื่อมโครงข่ายถนน ปรับปรุงหรือขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนและมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการจำนวน 3 เส้นทาง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อดำเนินการโครงการในปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 เส้นทาง และมีการจัดทำแผนที่โครงการ โดยระบุความสำคัญ/เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวน 3 เส้นทาง

1. โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ

3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย

- จัดทำแผนที่โครงการ โดยระบุความสำคัญ/เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 14. จำนวนถนน ทางยกระดับทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

(ถนนที่เสนอใหม่) (เจรจาตกลง)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ เสนอ ผอ.สนย.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโครงการ ผอ.สนย.อนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนที่โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนที่โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดประชุมครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อนำแผนที่โครงการที่ได้จัดทำมาพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนที่โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

อยู่ระหว่างรอสาธารณูปโภคขอเห็นชอบจ้าง และส่งให้ กทม. จัดทำสัญญาพร้อมกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สนย.เสนอขออนุมัติจ้าง ไป ป.กท. จำนวน 3 โครงการ แผนที่โครงการจัดทำแล้วเสร็จ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย สัญญาเลขที่ สนย.24/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ สัญญาเลขที่ สนย.25/2563 ลว. 24 ก.ย. 63 (3) โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน สัญญาเลขที่ สนย.26/2563 ลว. 24 ก.ย. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 10000000-4087

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปกรณ์ ศรีวรรณ 02 2032565

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การดำเนินเชื่อมโครงข่ายถนน ปรับปรุงหรือขยายช่องจราจรจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนและมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการจำนวน 3 เส้นทาง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อดำเนินการโครงการในปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 เส้นทาง และมีการจัดทำแผนที่โครงการ โดยระบุความสำคัญ/เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวน 3 เส้นทาง

1. โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ

3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย

- จัดทำแผนที่โครงการ โดยระบุความสำคัญ/เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 14. จำนวนถนน ทางยกระดับทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

(ถนนที่เสนอใหม่) (เจรจาตกลง)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ เสนอ ผอ.สนย.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโครงการ ผอ.สนย.อนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนที่โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนที่โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดประชุมครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อนำแผนที่โครงการที่ได้จัดทำมาพิจารณา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนที่โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว		
	อยู่ระหว่างรอสาธารณูปโภคขอเห็นชอบจ้าง และส่งให้ กทม. จัดทำสัญญาพร้อมกัน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สนย.เสนอขออนุมัติจ้าง ไป ป.กท. จำนวน 3 โครงการ แผนที่โครงการจัดทำแล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/9/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย		
	สัญญาเลขที่ สนย.24/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ สัญญาเลขที่		
	สนย.25/2563 ลว. 24 ก.ย. 63 (3) โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน สัญญาเลขที่		
	สนย.26/2563 ลว. 24 ก.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

