



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากถนนเลียบริดทางด่วน ถึงจุดที่กำหนดให้ พื้นที่เขตบางขุนเทียน  
 รหัสโครงการ... : 10000000-4099 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 62,540,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา บวรโมทย์ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากช่วงกลางของถนนอนามัยงามเจริญ มีระดับต่ำกว่าช่วงหัวและท้ายถนน อีกทั้งยังไม่มีท่อระบายน้ำ และช่องทางรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขัง เป็นปัญหาต่อการจราจร และประชาชนไม่สามารถระบายน้ำเสียจากอาคารสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะได้เกิดปัญหารองเรียนบ่อย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน และปรับปรุงทัศนียภาพของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และลดปัญหาการจราจร จึงปรับปรุงถนนให้สูงขึ้นพร้อมสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ?มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)

รายงานครั้งที่ 11 :: 2/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

