



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ  
รหัสโครงการ... : 10000000-4102 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 34,500,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา บวรโมทย์ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นงานปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ เนื่องจากสภาพทางเท้าทางลาดคนพิการ ขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ ช่องรับน้ำหน้าคันหิน คันหิน และคอกต้นไม้ ซ้ำรูดแตกกร้าว และทรุดตัว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนสัญจรบนทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ภูมิทัศน์ของถนนสายนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย  
เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง (สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย. 23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่16	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 2	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	:: 3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่24	:: 21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 สุดท้าย (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่25	:: 15/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 25) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

