



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วงจากห้าแยกกลางพราวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท

รหัสโครงการ... : 10000000-4106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 38,242,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,437,886 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤษ พรหมประเทศ โทร. 029111377

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนพหลโยธินเป็นถนนสายหลักในการจราจรและขนส่ง เป็นแหล่งธุรกิจและจุดเชื่อมต่อในการเดินทางและเป็นสถานที่ตั้งสถานที่ราชการ

สถานประกอบการและที่พักอาศัยหลายแห่งมีคนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจพบว่าทางเท้าในถนนพหลโยธินมีสภาพชำรุดทรุดตัวเป็นหลุมบ่อเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน

ประกอบกับปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว

จึงเห็นควรที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและประชาชนผู้สัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ตลอดแนวถนนพหลโยธินทั้ง 2 ฝั่ง ในพื้นที่เขตพญาไท และเขตจตุจักร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้อาศัย และสัญจรในบริเวณดังกล่าว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงทางเท้า คอกต้นไม้ ฝาขอบเท้าให้เรียบเสมอกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน

- บำรุงรักษา ตัดแต่ง ต้นไม้เดิมริมทาง ให้สวยงาม

- ขอความร่วมมือหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดระเบียบสาธารณูปโภค ป้าย และสัญญาณจราจรอื่นบนทางเท้า

ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระเบียบ สะอาด สวยงามและปลอดภัยในการใช้ทางเท้าร่วมกัน

1.6 สนิบสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40*

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40* ปรับปรุงช่องรับน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40* ปรับปรุงช่องรับน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40* ปรับปรุงช่องรับน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน หล่อคันหิน ปูกระเบื้อง 30*30 ปูกระเบื้อง 40*40 ปรับปรุงช่องรับน้ำ ตรวจสอบงานงวดที่ 3 วันที่

25 ก.พ. 63 จัดทำใบขอเบิกจ่ายงวดที่ 2



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,241,022 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันทิน หล่อคันทิน ปูกระเบื้อง 40*40 ปรับปรุงช่องรับน้ำ ทำฐานเสาไฟฟ้า	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันทิน หล่อคันทิน ปูกระเบื้อง 40*40 ปรับปรุงช่องรับน้ำ ทำฐานเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงไฟแสงสว่าง ตรวจสอบงานงวดที่ 4	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันทิน หล่อคันทิน ปูกระเบื้อง 40*40 ปรับปรุงช่องรับน้ำ ทำฐานเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงไฟแสงสว่าง ตรวจสอบงานงวดที่ 4 เบิกจ่ายงวดที่ 3	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 4,792,031 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันทิน หล่อคันทิน ปูกระเบื้อง 40*40 ปรับปรุงช่องรับน้ำ ทำฐานเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงไฟแสงสว่าง ส่งมอบงานงวดที่ 5 เบิกจ่ายงวดที่ 4	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 6,404,833 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันทิน หล่อคันทิน ปูกระเบื้อง 40*40 ปรับปรุงช่องรับน้ำ ทำฐานเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงไฟแสงสว่าง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เทคอนกรีตทางเข้า-ออก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและตู้ควบคุมไฟฟ้า ทำใบขอเบิกค่าจ้างงวดที่ 5	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 5,056,914 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เทคอนกรีตทางเข้า-ออก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและตู้ควบคุมไฟฟ้า	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อบรจกกระแสไฟฟ้า	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อแก้ไขสัญญา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อแก้ไขสัญญา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อแก้ไขสัญญา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อแก้ไขสัญญา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	:: 14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบงานงวดที่ 6 และ 7	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่24	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายงวดที่ 6 ค่าจ้างงวดที่ 7 ยอด 4,075,243 และคืนเงินประกันผลงาน ยอด 5,911,062.7 หมายเหตุ เงินงบประมาณปี 62 ยอดเงิน 25,494,800 เงินงบประมาณปี 63 ยอดเงิน 38,242,200 รวม 63,737,000	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 14,005,049 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

