



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจ
พื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว

รหัสโครงการ... : 10000000-4108

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,420,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธวัชชัย สุวิชา นายเอกศักดิ์ พิบูลย์ นางนุชชะลิ นิลพร้อม (025100136)นางงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ (1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวจราจรและคันหินทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
บางจุดมีการทรุดตัว ขรุขระไม่ราบเรียบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจยังไม่มีมีการซ่อมแซมเป็นเวลานานมาก
- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ ผอ.สนย.ขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ ผอ.สนย.ขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง		
	- ตามหนังสือสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ที่ กท 0904/อ.720 ลว 6 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: - เห็นชอบดำเนินการจ้างเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามหนังสือ กท ที่ 0901/1278 ลว.21 เม.ย.2563		
	15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบ 1-22 พ.ศ. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: - ขายแบบ 1-22 พ.ศ.63		
	- ยื่นเสนอราคา 25 พ.ศ.63		
	28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: - ขยายแบบ 1-22 พ.ค.63 - ยื่นเสนอราคา 25 พ.ค.63 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่13 :: - ขยายแบบ 1-22 พ.ค.63 - ยื่นเสนอราคา 25 พ.ค.63 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: - ขยายแบบ 1-22 พ.ค.63 - ยื่นเสนอราคา 25 พ.ค.63 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18 :: - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19 :: - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 9/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

