



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม

รหัสโครงการ... : 10000000-4112

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุศักดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม ขอয়สุขสวัสดิ์30 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน

-เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข

-เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.4/2563 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 9/04/2564 ดำเนินการ 480 วัน		
	-อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. เดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.59 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการเสาเข็มเจาะ และสกัดหัวเสาเข็มเจาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สกัดหัวเสาเข็มเจาะและก่อสร้างฐานราก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.26 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างเสาตอม่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น เสา ค.ส.ล.ชั้นล่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.49 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,131,980 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อติดผ้าใบกันฝุ่น 2.งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานก่อผนัง ชั้นที่ 2 2.งานวางระบบท่อสุขาภิบาล ชั้น 5 3.งานเสริมเหล็กบนพื้นอัดแรง ชั้น 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,747,340 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.​ งานจับเข็มผนังห้องจ่ายยา ชั้น​2; 2.​ งานเสาเอ็นผนังห้อง​2; X-Ray ชั้น​3; 3.​ งานเดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้น​4		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4.​ งานผูกเหล็กเข้าแบบเสาปรับโครงหลังคาเหล็ก​ ชั้นดาดฟ้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม

รหัสโครงการ... : 10000000-4112

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุศักดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรรณณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม ซอยสุขสวัสดิ์30 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน

-เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข

-เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.4/2563 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 9/04/2564 ดำเนินการ 480 วัน

-อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. เดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.59 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการเสาเข็มเจาะ และสกัดหัวเสาเข็มเจาะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สกัดหัวเสาเข็มเจาะและก่อสร้างฐานราก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.26 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างเสาตอม่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.56 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น เสา ค.ส.ล.ชั้นล่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.49 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,131,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อตีค้ำไว้กับคาน 2.งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานก่อผนัง ชั้นที่ 2 2.งานวางระบบท่อสุขาภิบาล ชั้น 5 3.งานเสริมเหล็กบนพื้นอัดแรง ชั้น 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.70 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,747,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.​ งานจับเชื่อมผนังห้องจ่ายยา ชั้น​203; 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.​ งานเสาเอ็นผนังห้อง​ X-Ray ชั้น​ 3
3.​ งานเดินระบบท่อน้ำสุขาภิบาลชั้น​ 4
4.​ งานผูกเหล็กเข้าแบบเสารับโครงหลังคาเหล็ก​ ชั้นดาดฟ้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.57 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม
รหัสโครงการ... : 10000000-4112 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 15,900,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุศักดิ์ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรพรรณ ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม ซอยสุขสวัสดิ์30 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน
- เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.4/2563 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 9/04/2564 ดำเนินการ 480 วัน		
	-อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. เดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.59 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการเสาเข็มเจาะ และสกัดหัวเสาเข็มเจาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สกัดหัวเสาเข็มเจาะและก่อสร้างฐานราก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.26 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างเสาตอม่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น เสา ค.ส.ล.ชั้นล่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.49 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,131,980 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อติดผ้าใบกันฝุ่น 2.งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานก่อผนัง ชั้นที่ 2 2.งานวางระบบท่อน้ำสุขาภิบาล ชั้น 5 3.งานเสริมเหล็กบนพื้นอัดแรง ชั้น 5		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.70 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,747,340 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.​ งานจับเข็มผนังห้องจ่ายยา ชั้น​ 2
 2.​ งานเสาเอ็นผนังห้อง​ X-Ray ชั้น​ 3
 3.​ งานเดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้น​ 4
 4.​ งานผูกเหล็กเข้าแบบเสารับโครงหลังคาเหล็ก​ ชั้นดาดฟ้า
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอูดม
 รหัสโครงการ... : 10000000-4112 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 15,900,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุศักดิ์ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอูดม ขอขยสุขภาพสัตว์30 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน
- เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.4/2563 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 9/04/2564 ดำเนินการ 480 วัน
 -อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. เดิม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.59 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการเสาเข็มเจาะ และสกัดหัวเสาเข็มเจาะ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สกัดหัวเสาเข็มเจาะและก่อสร้างฐานราก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.26 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างเสาตอม่อ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.56 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น เสา ค.ส.ล.ชั้นล่าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.49 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,131,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อติดผ้าใบกันฝุ่น 2.งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.10 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานก่อนผนัง ชั้นที่ 2 2.งานวางระบบท่อน้ำสุขาภิบาล ชั้น 5 3.งานเสริมเหล็กบนพื้นอัดแรง ชั้น 5 : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.70 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,747,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.​ งานจับเชื่อมผนังห้องจ่ายยา ชั้น​ 2

2.​ งานเสาเอ็นผนังห้อง​ X-Ray ชั้น​ 3

3.​ งานเดินระบบท่อน้ำสุขาภิบาลชั้น​ 4

4.​ งานผูกเหล็กเข้าแบบเสารับโครงหลังคาเหล็ก​ ชั้นดาดฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.57 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

