



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนชวยรามคำแหง 24

รหัสโครงการ... : 10000000-4117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนชวยรามคำแหง 24

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และถนนใกล้เคียง และการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึง สะพานข้ามคลองจิก ที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เสียหาย

ให้มีสภาพที่ดี เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้สัญจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหงและบริเวณใกล้เคียง

โดยทำการก่อสร้างทางยกระดับ ปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนชวยรามคำแหง 24 และแก้ปัญหาการทรุดตัวของผิวการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 9.20 เมตร และก่อสร้างปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนชวยรามคำแหง 24 ขนาด 4 - 6

ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบป้ายและเครื่องหมายการจราจร งานประกอบอื่นๆ

3.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัว

3.3 ความยาวทั้งโครงการรวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กฟน. และ กปน. เพื่อแยกไปขออนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 17

ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2725-2726 ลงวันที่ 17 ต.ค.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจitzะเดช กรุ่มกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน

ผ.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63

- สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภค กฟน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1

และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ

คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก.ราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสนอขอยกเลิกโครงการและขอยกเลิกงบประมาณ เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ กทม.

ใช้พื้นที่

ดังกล่าว

- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหงชอย 24

และถนนหัวหมาก



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสนอขอยกเลิกโครงการและขอยกเลิกงบประมาณ เนื่องจากการศึกษาแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ กทม. ใช้พื้นที่ดังกล่าว : เป็นไปตามเป้าหมาย
- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหงซอย 24 และถนนหัวหมาก
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสนอขอยกเลิกโครงการและขอยกเลิกงบประมาณ เนื่องจากการศึกษาแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ กทม. ใช้พื้นที่ดังกล่าว
- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหงซอย 24 และถนนหัวหมาก
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากการศึกษาแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ โครงการเดิม มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบโครงการใหม่เพื่อให้ก่อสร้างได้ภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากการศึกษาแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่โครงการเดิมมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบโครงการใหม่เพื่อให้ก่อสร้างได้ภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากการศึกษาแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่โครงการเดิมมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบโครงการใหม่เพื่อให้ก่อสร้างได้ภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

