



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย

รหัสโครงการ... : 10000000-4118

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร และแก้ปัญหาหน้าท่วมขังของถนนแสมดำ เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย ออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย ระยะทางโครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร และแก้ปัญหาหน้าท่วมขังของถนนแสมดำ เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แก้ปัญหาการจราจร หน้าท่วมขัง เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กฟน. และ กปน. เพื่อแยกไปxonมัติจ้าง เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2699 ลงวันที่ 16 ต.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจирเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโลก กฟน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	- สำนักงานวิศวกรรมทางเสนอขอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding วันที่ 10 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7-13 พ.ค.63ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อประกาศขายแบบ (สก.สนย.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้ซื้อแบบ 21 ราย - ยื่นซองเสนอราคา 4 ราย -		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคกก.พิจารณาผลประกวดราคาฯ			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท พระราม 2 การโยธาเสนอราคารวม 332,789,888 บาท (งาน กทม. 268,989,888 บาท) (กปน. 63,800,000 บาท)		
	- ส่งเรื่องให้ กปน ไปเสนอขออนุมัติจ้าง วันที่ 2 ก.ค.2563		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท พระราม 2 การโยธาเสนอราคารวม332,789,888 บาท (งาน กทม. 268,989,888 บาท) (กปน. 63,800,000 บาท)		
	- กปน อนุมัติจ้างแจ้งกลับ 3 ส.ค.63		
	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างไป ปกทม. วันที่ 14 ส.ค.63		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค.63		
	- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. - 11 ก.ย. 63		
	- ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา		
	- คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย	
รหัสโครงการ... : 10000000-4118	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 20,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร และแก้ปัญหาหน้าท่วมขังของถนนแสมดำ เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย ออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย ระยะทางโครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร และแก้ปัญหาหน้าท่วมขังของถนนแสมดำ เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แก้ปัญหาการจราจร หน้าท่วมขัง เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กปน. และ กปน. เพื่อแยกไปขออนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2699 ลงวันที่ 16 ต.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจิระเดช กรรณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภค กปน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก.ราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- สำนักงานวิศวกรรมทางเสนขอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding วันที่ 10 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7-13 พ.ค.63ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อประกาศขายแบบ (สก.สนย.)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้ซื้อแบบ 21 ราย - ยื่นซองเสนอราคา 4 ราย - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคกก.พิจารณาผลประกวดราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท พระราม 2 การโยธาเสนอราคารวม 332,789,888 บาท (งาน กทม. 268,989,888 บาท) (กปน. 63,800,000 บาท)</p> <p>- ส่งเรื่องให้ กปน. ไปเสนอขออนุมัติจ้าง วันที่ 2 ก.ค.2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท พระราม 2 การโยธาเสนอราคารวม332,789,888 บาท (งาน กทม. 268,989,888 บาท) (กปน. 63,800,000 บาท)</p> <p>- กปน. อนุมัติจ้างแจ้งกลับ 3 ส.ค.63</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างไป ปกทม. วันที่ 14 ส.ค.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค.63</p> <p>- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. - 11 ก.ย. 63</p> <p>- ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา</p> <p>- คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

