



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเข็วฒากาศ

รหัสโครงการ... : 10000000-4119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประชาชนและชุมชนต่างๆ ในบริเวณถนนเทิดราชัน ได้ขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครปรับปรุงถนนเทิดราชัน ให้เป็นมาตรฐานเนื่องจากถนนเดิมมีขนาดเล็กและคับแคบ ประกอบกับถนนดังกล่าว มีโครงข่ายเชื่อมกับถนนเข็วฒากาศ ถนนนางฟ้าพัฒนา และถนนสรองประภา ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจรจราจรจราจร โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 Sta 0+110 ถึง Sta 2+000 และช่วงที่ 2 จาก Sta 2+000 ถึง Sta 3+093 โดยมีมอบกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 และบันทึกข้อตกลงฯ วันที่ 20 กันยายน 2553 ตามลำดับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเสริมโครงข่ายถนนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงถนนเทิดราชัน (ถนนคูนายกิมสาย 1) ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- 2.2 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเข็วฒากาศ กับถนนนางฟ้าพัฒนา และถนนสรองประภา
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของชุมชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 20.00 - 35.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ เขื่อน กำแพงกันดิน สะพานข้ามคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งกัลบริดจ์สะพาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้ายและเครื่องหมายการจราจร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กฟน. และ กปน. เพื่อแยกไปขออนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2715 ลงวันที่ 17 ต.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจรัสเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภค กฟน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว - สำนักงานวิศวกรรมทางเสนขอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding วันที่ 10 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	<p>:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7-13 พ.ค.63 ไม่มีผู้วิจารณ์- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อประกาศขายแบบ (สก.สนย.)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้ซื้อแบบ 21 ราย - ยื่นซองเสนอราคา 4 ราย - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคกก.พิจารณาผลประกวดราคาฯ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม286,249,386 บาท (งาน กทม. 280,586,100 บาท) (กปน. 5,663,286.60 บาท)</p> <p>- ส่งเรื่องให้ กปน ไปเสนอขออนุมัติจ้าง วันที่ 2 ก.ค.2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม 286,249,386 บาท (งาน กทม. 280,586,100 บาท) (กปน. 5,663,286.60 บาท)</p> <p>- กปน.อนุมัติจ้างแจ้งกลับ 3 ส.ค.63</p> <p>- สนย.เสนอขออนุมัติจ้างไปปกทม. วันที่ 7 ส.ค.63</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค.63</p> <p>- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. -11 ก.ย.63</p> <p>- ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา</p> <p>- คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเข็ดดูผากาศ
รหัสโครงการ...	10000000-4119
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	15,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองควบคุมการก่อสร้าง
ผู้ประสานงาน	สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประชาชนและชุมชนต่างๆ ในบริเวณถนนเทิดราชัน ได้ขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครปรับปรุงถนนเทิดราชัน ให้เป็นมาตรฐานเนื่องจากถนนเดิมมีขนาดเล็กและคับแคบ ประกอบกับถนนดังกล่าว มีโครงข่ายเชื่อมกับถนนเข็ดดูผากาศ ถนนนางงาม ประชาพัฒนา และถนนสรองประภา ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 Sta 0+110 ถึง Sta 2+000 และช่วงที่ 2 จาก Sta 2+000 ถึง Sta 3+093 โดยมีมอบกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 และบันทึกข้อตกลงฯ วันที่ 20 กันยายน 2553 ตามลำดับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเสริมโครงข่ายถนนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงถนนเทิดราชัน (ถนนศูนย์กิมสาย 1) ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- 2.2 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเข็ดดูผากาศ กับถนนนางงาม ประชาพัฒนา และถนนสรองประภา
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของชุมชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 20.00 - 35.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ เขื่อน กำแพงกันดิน สะพานข้ามคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งกัลบริดจ์สะพาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายและเครื่องหมายการจราจร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กฟน. และ กปน. เพื่อแยกไปxonมัติจ้าง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2715 ลงวันที่ 17 ต.ค.2562		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
รายงานครั้งที่8	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจิระเดช กรณฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโลก กฟน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง กกก.แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง และ กกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ กกก.ราคากลาง		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่13	- สำนักงานวิศวกรรมทางเสนอขอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding วันที่ 10 เมษายน 2563		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7-13 พ.ค.63ไม่มีผู้วิจารณ์- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อประกาศขายแบบ (สก.สนย.)		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้ซื้อแบบ 21 ราย - ยื่นซองเสนอราคา 4 ราย - อยู่ระหว่างการพิจารณาของกกก.พิจารณาผลประกวดราคา		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม286,249,386 บาท (งาน กทม. 280,586,100 บาท) (กปน. 5,663,286.60 บาท)		
รายงานครั้งที่20	- ส่งเรื่องให้ กปน ไปเสนอxonมัติจ้าง วันที่ 2 ก.ค.2563		
รายงานครั้งที่21	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม 286,249,386 บาท (งาน กทม. 280,586,100 บาท) (กปน. 5,663,286.60 บาท)		
รายงานครั้งที่23	- กปน.xonมัติจ้างแจ้งกลับ 3 ส.ค.63		
รายงานครั้งที่24	- สนย.เสนอxonมัติจ้างไปปกทม. วันที่ 7 ส.ค.63		
รายงานครั้งที่25	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่26	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค.63		
รายงานครั้งที่27	- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. -11 ก.ย.63		
รายงานครั้งที่28	- ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา		
รายงานครั้งที่29	- คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63		
รายงานครั้งที่30	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

