





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักงานโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)

- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง กกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ กกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ กกก.ราคากลาง
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เนื่องจากมีการปรับแบบของ กทม.สำนักงานวิศวกรรมทางได้แจ้ง กปน. ให้ปรับแบบตาม กทม. - กปน. ประสานว่าขอปรับวงเงินโครงการหลังมีการปรับแบบ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เห็นชอบราคากลาง วันที่ 12 พ.ค.63สก.เสนอ ผอ.สนย.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 14 พ.ค.2563
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 11-16 มิย63
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้เสนอราคา 33 รายยื่นเอกสารเสนอราคา 3 ราย - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา ของ กกกฯ
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขายแบบวันที่ 23มิ.ย.-9 ก.ค.63เสนอราคาวันที่ 10 ก.ค.2563  
 - มีผู้เสนอราคา 33 รายยื่นเอกสารเสนอราคา 3 ราย  
 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา ของ กกกฯ  
 - บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัดเสนอราคา กทม.กปน.รวม1,109,563,236.15 บาท  
 - อยู่ระหว่าง กกก.ลงนามเอกสารประกวดราคา
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด ลดราคา กทม.กปน.กปน.รวม 1,109,563,326.15 บาทแยกเป็น กทม. 827,000,000 บาท กปน. 204,000,000 บาท กปน. 78,300,000 บาท  
 - กทม. แจ้งผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ให้ กปน. และ กปน.เพื่อเสนอขออนุมัติจ้างของแต่ละหน่วยงานก่อนที่ กทม.จะเสนอขออนุมัติจ้างของ กทม. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63  
 - กปน. แจ้งการอนุมัติจ้างให้ กทม.ทราบ วันที่ 28 ส.ค.63  
 - กปน. อยู่ระหว่างรอเข้าบอร์ด วันที่ 17 ก.ย.63

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

