



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพารักษ์

รหัสโครงการ... : 10000000-4121	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 60,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง      ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรพรรณ ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร (สำนักการโยธา) ได้ดำเนินการโครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพารักษ์

ซึ่งเป็นเส้นทางตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ถนนสาย ง.1) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาจราจร และเสริมโครงข่ายถนนบริเวณใกล้เคียง โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความจำเป็น สาระสำคัญของโครงการ และขั้นตอนการจัดการกรณีที่ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเสริมโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ตามแนวถนนในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
- 2.2 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางตามแนวตะวันออก ? ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากถนนวิภาวดีรังสิต เชื่อมต่อกับถนนเทพารักษ์ (จ.1) ส่วนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตคลองสามวา หนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง
- 2.3 เพื่อแบ่งเบาการจราจรในถนนรามอินทรา และถนนเกษตร ? นวมินทร์ โดยเฉพาะ ถนนรามอินทรา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีชมพู
- 2.4 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สถานีสะพานใหม่) และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สถานีการเคหะและสถานีดอนเมือง) และสนามบินดอนเมือง
- 2.5 เชื่อมต่อการเดินทางจากการเดินทางทางน้ำในคลองสอง ? คลองลาดพร้าว ในอนาคต สู่ถนนวิภาวดีรังสิตและสนามบินดอนเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจรสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
- 3.2 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองลาดพร้าว จำนวน 2 แห่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจรสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 ก่อสร้างถนนระดับราบ พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจรสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะทางรวมทั้งโครงการ ประมาณ 1,200 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผลประกวดราคา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจирเดช กรรณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภค กปน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปราชการงานก่อสร้าง และ คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก.ราคากลาง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เนื่องจากมีการปรับแบบของ กทม.สำนักงานวิศวกรรมทางได้แจ้ง กปน. กปน. ให้ปรับแบบตาม กทม. - กปน. ประสานว่าขอปรับวงเงินโครงการหลังมีการปรับแบบ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เห็นชอบราคากลาง วันที่ 12 พ.ค.63สกก.เสนอ ผอ.สนย.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 14 พ.ค.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 11-16 มิย.63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ที่ผู้เสนอราคา 35 รายยื่นเอกสารเสนอราคา 5 ราย - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาของ คกกฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขายแบบวันที่ 23มิ.ย.-9 ก.ค.63เสนอราคาวันที่ 10 ก.ค.2563 - มีผู้เสนอราคา 35 รายยื่นเอกสารเสนอราคา 5 ราย - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา ของ คกกฯ - บริษัท สรชลวงก่อสร้าง จำกัดเสนอราคา กทม.กปน.กปน.รวม 872,200,00 บาท - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา ของ คกกฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กทม. แจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กปน. และ กปน. เพื่อเสนอขออนุมัติจ้างของแต่ละหน่วยงานก่อน ที่ กทม.จะเสนอ ขออนุมัติจ้างของ กทม. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 - กปน. แจ้งการอนุมัติจ้างให้ กทม.ทราบ วันที่ 28 ส.ค.63 - กปน. แจ้งการอนุมัติจ้างให้ กทม.ทราบ วันที่ 2 ก.ย.63 - สนย.เสนอขออนุมัติจ้างวันที่ 14 ก.ย.63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

