



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน

รหัสโครงการ... : 10000000-4122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 31,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน เป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่ง ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ โดยเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สาย ง3

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ลีแยกบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ
- 2.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน
- 2.4 เพื่อกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กฟน. และ กปน. เพื่อแยกไปขออนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2723-2724 ลงวันที่ 17 ต.ค.2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจිරเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโลก กฟน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก.ราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว | | |
| | - สำนักงานวิศวกรรมทางเสนอขอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding วันที่ 10 เมษายน 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7-13 พ.ค.63 ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อประกาศขายแบบ (สก.สนย.) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้ซื้อแบบ 27 ราย - ยื่นซองเสนอราคา 10 ราย - | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคกก.พิจารณาผลประกวดราคาฯ

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม 515,876,314 บาท (งาน กทม. 303,021,000 บาท) (กพน.185,414,617.79 บาท) (กปน. 27,713,696.21 บาท)

- ส่งเรื่องให้ กพน และ กปน ไปเสนอขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ก.ค.2563

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม 515,876,314 บาท (งาน กทม. 303,021,000 บาท) (กพน.185,414,617.79 บาท) (กปน. 27,713,696.21 บาท)

- กปน.และ กพน. อนุมัติแจ้งกลับ 3 และ 4 ส.ค.63

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างไป ปกทม. วันที่ 14 ส.ค.63

รายงานครั้งที่ 14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 15 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค. 63

- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. -11 ก.ย.63

- ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

- คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63

รายงานครั้งที่ 16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

