



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน

รหัสโครงการ... : 10000000-4122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 31,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน เป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่ง ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ โดยเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สาย ง3

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ลีแยกบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ
- 2.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน
- 2.4 เพื่อกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กฟน. และ กปน. เพื่อแยกไปขออนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2723-2724 ลงวันที่ 17 ต.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจирเดช กรรณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโลก กฟน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ คกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	- สำนักงานวิศวกรรมทางเสนอขอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding วันที่ 10 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7-13 พ.ค.63 ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อประกาศขายแบบ (สก.สนย.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้ซื้อแบบ 27 ราย - ยื่นซองเสนอราคา 10 ราย -		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>อยู่ระหว่างการพิจารณาของคกก.พิจารณาผลประกวดราคาฯ          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม515,876,314 บาท (งาน กทม. 303,021,000 บาท)          (กพน.185,414,617.79 บาท) (กปน. 27,713,696.21 บาท)          - ส่งเรื่องให้ กพน และ กปนไปเสนอขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ก.ค.2563</p>
<p>รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม 515,876,314 บาท (งาน กทม. 303,021,000 บาท)          (กพน.185,414,617.79 บาท) (กปน. 27,713,696.21 บาท)          - กปน.และ กพน. อนุมัติแจ้งกลับ 3 และ 4 ส.ค.63          - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างไป ปกทม. วันที่ 14 ส.ค.63</p>
<p>รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค. 63          - ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. -11 ก.ย.63          - ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา          - คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63</p>
<p>รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค. 63          - ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. -11 ก.ย.63          - ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา          - คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
รหัสโครงการ... : 10000000-4122	งบประมาณที่ได้รับ : 31,000,000 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรพรรณ ศรีสมบัติ / 0 2224 2978
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง	

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน เป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่ง ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ โดยเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สาย ง3

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ลีแยกบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ
- 2.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน
- 2.4 เพื่อกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี ? รังสิต และถนนพหลโยธิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สก.สนย.ส่งเอกสารประกวดราคาให้ กพน. และ กปน. เพื่อแยกไปขออนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562ตามหนังสือที่ กท 0901/2723-2724 ลงวันที่ 17 ต.ค.2562	
รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1	
รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1	
รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสนย. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เม.ย.63 - สนย. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภค กฟน. และ กปน. ทราบการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 โครงการพร้อมให้จัดส่งรายละเอียด แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมราคากลางให้สำนักงานโยธาเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563)			: เป็นไปตามเป้าหมาย				
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้ง กกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ กกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการของ กกก.ราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7-13 พ.ค.63 ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อประกาศขายแบบ (สก.สนย.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีผู้ซื้อแบบ 27 ราย - ยื่นขอเสนอราคา 10 ราย - อยู่ระหว่างการพิจารณาของกกก.พิจารณาผลประกวดราคาฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม515,876,314 บาท (งาน กทม. 303,021,000 บาท) (กฟน.185,414,617.79 บาท) (กปน. 27,713,696.21 บาท)	- ส่งเรื่องให้ กฟน และ กปนไปเสนอขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ก.ค.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่11	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - บริษัท เอส เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวม 515,876,314 บาท (งาน กทม. 303,021,000 บาท) (กฟน.185,414,617.79 บาท) (กปน. 27,713,696.21 บาท)	- กปน.และ กฟน. อนุมัติแจ้งกลับ 3 และ 4 ส.ค.63	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างไป ปกทม. วันที่ 14 ส.ค.63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม. อนุมัติจ้างวันที่ 28 ส.ค. 63	- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 ส.ค. -11 ก.ย.63	- ไม่มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	- คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย.63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย			

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

