



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนบางเข็อกหนึ่ง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 10000000-4124

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 95,095,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-12-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 74,532,064 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเขวาลิน ศรีจันทร์ฉาย 02 413 1150

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนนเพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงถนนเพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ผลงาน 46.421% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ผลงาน 54.790% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ตามใบส่งมอบ ที่ BK.98/2562 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2562 ผลงาน 68.790% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 26,156,668 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเบิกเงินงวดที่ 1 ,ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาผลงาน 75.990% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาผลงาน 84.314% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาผลงาน 90.627% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาผลงาน 98.122% (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาผลงาน 99.00% (ตรวจรับงานและเบิกเงินค่างานงวดแรกแล้ว) (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาผลงาน 100.00% ตรวจรับงานและเบิกเงินงวดที่ 2 แล้ว งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างเบิกเงิน (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 36,215,495 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/4/2563 : ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 3 (สุดท้าย) (สร้างท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก / สร้างกำแพงกันดิน แบบที่3 และ แบบที่ 4/ ทราয়ถมคันทาง/ สร้างรางวี ค.ส.ล.)			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,159,884 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 7/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

