



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 10000000-4129

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาษิรม 2178 นายสุภัทร เพ็งมาก 2178 นายสุทัศน์ อิงคคุ้มระดมการุณ 2185สมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในโครงการที่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในปีงบประมาณ 2563

และสามารถเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ถูกเวนคืนในโครงการได้ทันภายในปีงบประมาณและส่งมอบพื้นที่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้า  
ขัพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเสียบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ความสำเร็จของการรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด

แผนส่งมอบพื้นที่ร้อยละ 90

**1.6 สันับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเสียบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเสียบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเสียบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเสียบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเสียบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 18/3/2563 :</p> <p>การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน</p> <p>1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)</p> <p>2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 :</p> <p>การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน</p> <p>1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)</p> <p>2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/5/2563 :</p> <p>การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน</p> <p>1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)</p> <p>2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/6/2563 :</p> <p>การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน</p> <p>1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)</p> <p>2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 :</p> <p>การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน</p> <p>1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)</p> <p>2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 :</p> <p>การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน</p> <p>1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)</p> <p>2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: 28/09/2563 :</p> <p>การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน</p> <p>1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)</p> <p>2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด	
รหัสโครงการ... : 10000000-4129	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาษิรม 2178 นายสุภัทร เพ็งมาก 2178 นายสุทัศน์ อิง ผู้ประสานงาน สยป : พรธณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในโครงการที่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในปีงบประมาณ 2563 และสามารถเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ถูกเวนคืนในโครงการได้ทันภายในปีงบประมาณและส่งมอบพื้นที่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)











**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 10000000-4129

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาษิรม 2178 นายสุภัทร เพ็งมาง 2178 นายสุทัศน์ อิง ผู้ประสานงาน สยป : พรรณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในโครงการที่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในปีงบประมาณ 2563 และสามารถเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ถูกเวนคืนในโครงการได้ทันภายในปีงบประมาณและส่งมอบพื้นที่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ความสำเร็จของการรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด

แผนส่งมอบพื้นที่ร้อยละ 90

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน

1. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผายปาก)
2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 :

การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างถนน



