



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 10000000-4130

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-21 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,948,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ปันตระกูล 0897904789

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 มีภารกิจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมบูรณะถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝายบ่อพักบนทางเท้าและอุปกรณ์ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เกิดความปลอดภัยกับประชาชน และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น โดยได้พิจารณาตรวจสอบ ออกแบบ กำหนดรายการก่อสร้าง ประมาณการ และจัดทำแผนงาน และทำโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝายบ่อพักบนทางเท้าและอุปกรณ์ทางเท้า ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรและการใช้ทางเท้า โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่เขต จิงเสนอริวิสัยไขปัญหา โดยปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เสียหาย และมีน้ำท่วมขังเมื่อมีปริมาณฝนตกจำนวนมาก เมื่อโครงการปรับปรุงแล้วเสร็จจะทำให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรคล่องตัวมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมทำให้ประสิทธิภาพการใช้นถนนดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทำให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรคล่องตัวมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมทำให้ประสิทธิภาพการใช้นถนนดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝารางวี) ตามแบบ มน.-01 จำนวน 22 บ่อ
2. สร้างรองพื้นทางด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.
3. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 278 ม.
4. สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ตร.ซม. ที่ 24 ซม. เนื้อประมาณ 1,150 ตร.ม.
5. ขุดลอกท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 150 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง | | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 11 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 :: 11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 13 :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 14 :: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 15 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม. มีหนังสือให้ชะลอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 16 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 17 :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 18 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 19 :: 14/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สกบ.45/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 สัญญาเริ่มต้นวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ภายในกำหนด 120 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 20 :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมงาน ประสานจัดระบบจราจร อุปสรรคการจัดการจราจร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

