



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค
 รหัสโครงการ... : 10000000-4132 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,970,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-15 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ปันตระกูล 0897904789 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงผิวจราจรถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค
 เนื่องจากปัญหาเดิมเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้เข้าก่อสร้างทาง โดยอ้างว่าไม่ได้รับเงินค่าทดแทน
 กองจัดกรรมสิทธิ์ได้มีหนังสือที่ กท.0908/775 เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง
 โครงการถนนพุทธมณฑลสาย 2
 เห็นสมควรที่จะต้องปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.25 เมตร เนื้อที่ประมาณ 450 ตารางเมตร
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 5 แห่ง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร
- สร้างคั่นหินรางดิน(หล่อในที่) ยาวประมาณ 200 เมตร
- ปรับปรุงเกาะกลางถนนถมดินพร้อมปลูกหญ้า เนื้อที่ประมาณ 710 ตารางเมตร
- ย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมพร้อมติดตั้งในตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 รายการ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลางแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12	18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอดำเนินการจ้าง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา โดยขอเงินประจำงวดไป สงม.มีหนังสือให้ชะลอ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18	9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 19	28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเซ็นสัญญา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 20	14/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาแล้วสัญญาเลขที่ สกบ.47/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2564 ภายในกำหนด 120 วัน : ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

