



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองบางนางจันถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 10000000-4138

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 32,182,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิ์ชัย เจนจบ 0816412979

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีจราจรและทางเท้ามีความสวยงามราบเรียบ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช บำรุงรักษาซ่อมแซมและบูรณะทางเท้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : เสนอขออนุมัติคณะกรรมการราคากลาง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโยธา ตามหนังสือที่ กส.3/1/2026 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 12/12/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ขั้นตอนขายแบบประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสั่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 15





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 16 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาและอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 17 :: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาและอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 18 :: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 19 :: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 20 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 21 :: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 22 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาและรอเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 23 :: 2/9/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 24 :: 21/9/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 25 :: 5/10/2563 : ลงนามสัญญาเลขที่ สนย.31/2563 ลงวันที่ 29 ก.ย.63	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่ 26 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างทูลบื้อคั้นหินทางเท้า	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 25) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

