



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3

รหัสโครงการ... : 10000000-4140

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 155,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย4 คือถนนสาย ข1

ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อลดขนาดพื้นที่ปิดล้อมระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม
- เพื่อเพิ่มเส้นทางการจราจรออกสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรของถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม
- เพื่อให้การเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีความสะดวก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสนอขอเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ตามหนังสือที่ กท 0910/2665 ลว 11 ต.ค.2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทท. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทท. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอแต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการ และ คกก.ประมาณราคา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทท.มอบอำนาจให้ ผอ.สนยเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง - อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการ และ คกก.กำหนดราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง - กผณ.นำเรื่องเข้า คกก.ขับเคลื่อนการนำเสนอข้อสรุปลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงดินฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563อยู่ระหว่างรอ สจส.ส่งรายงานการประชุมเพื่อดำเนินการแจ้ง กสท และทีโอที เพื่อจะได้เสนอบันทึกข้อตกลงประกวดราคาจ้างระหว่าง กทท.กฟน. และ กปน.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรื้อถอนย้ายและวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต38 ถึงคลองแก้ว			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของสนย. และบริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัดปรับปรุงแผนการดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว พุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของ สนย.

- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขปภคเพื่อทราบ

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สวก.เสนอขอเห็นชอบ MOU ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ สก.สนย.(นิติกร)พิจารณาเสนอ

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงวันที่ 19 พ.ค.2563

- กทม. กฟน. กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 21พค 63

- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 พ.ค.2563

- เห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 22 พ.ค.63

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจะปรับดัชนีและจะเสนอเห็นชอบราคากลางวันที่ 15 มิ.ย.2563.

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 ก.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ

สก.สนย.ประกวดราคาฯ

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 13 ส.ค.2563

- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค.2563

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศขายแบบวันที่ 19 ส.ค. -2 ก.ย. 63 เสนอราคา 3 ก.ย.63

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

