



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3

รหัสโครงการ... : 10000000-4140

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 155,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย4 คือถนนสาย ข1

ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดขนาดพื้นที่ปิดล้อมระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม
- เพื่อเพิ่มเส้นทางการจราจรออกสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรของถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม
- เพื่อให้การเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีความสะดวก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสนอขอเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการร่วมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ตามหนังสือที่ กท 0910/2665 ลว 11 ต.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง		
	- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอแต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการ และ คกก.ประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.มอบอำนาจให้ ผอ.สนยเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว		
	- อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง		
	- อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการ และ คกก.กำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง		
	- กผ.นำเรื่องเข้า คกก.ขับเคลื่อนการนำเสนอข้อสรุปลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงดินฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563อยู่ระหว่างรอ สจส.ส่งรายงานการประชุมเพื่อดำเนินการแจ้ง กสท และทีโอที เพื่อจะได้เสนอบันทึกข้อตกลงประกวดราคาจ้างระหว่าง กทม.กฟน. และ กปน.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรื้อถอนย้ายและวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต38 ถึงคลองแก้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของสนย. และบริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัดปรับแผนการดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไม่ตรีจิต ช่วงจากซอยไม่ตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว พุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของ สนย.

- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อทราบ

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สวก.เสนอขอเห็นชอบ MOU ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ สก.สนย.(นิติกร)พิจารณาเสนอ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงวันที่ 19 พ.ค.2563

- กทม. กปน. กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 21พค 63

- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 พ.ค.2563

- เห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 22 พ.ค.63

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจะปรับดัชนีและจะเสนอเห็นชอบราคากลางวันที่ 15 มิ.ย.2563.

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 ก.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ

สก.สนย.ประกวดราคาฯ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 13 ส.ค.2563

- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค.2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประกาศขายแบบวันที่ 19 ส.ค. -2 ก.ย. 63 เสนอราคา 3 ก.ย.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3

รหัสโครงการ... : 10000000-4140

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 155,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย4 คือถนนสาย ข1

ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดขนาดพื้นที่ปิดล้อมระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม

- เพื่อเพิ่มเส้นทางการจราจรออกสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรของถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม

-เพื่อให้การเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีความสะดวก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -

เสนอขอเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการร่วมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานสาธารณสุขภาค ตามหนังสือที่ กท 0910/ 2665 ลว 11 ต.ค.2562

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทท.
รายงานครั้งที่4	เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอแต่งตั้ง คกก.แบบบูรณาการ และ คกก.ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทท.มอบอำนาจให้ ผอ.สนยเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง - อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้ง คกก.แบบบูรณาการ และ คกก.กำหนดราคากลาง
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง - กผภ.นำเรื่องเข้า คกก.ขับเคลื่อนการนำเสนอข้อสรุปลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงดินฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563อยู่ระหว่างรอ สจส.ส่งรายงานการประชุมเพื่อดำเนินการแจ้ง กสท. และทีโอที เพื่อจะได้เสนอบันทึกข้อตกลงประกวดราคาจ้างระหว่าง กทท.กฟน. และ กปน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรื้อย้ายและวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต38 ถึงคลองเก่า และโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของสนย. และบริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัดปรับแผนการดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก่า พุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของ สนย. - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อทราบ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สวก.เสนอขอเห็นชอบ MOU ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ สก.สนย.(นิติกร)พิจารณาเสนอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงวันที่ 19 พ.ค.2563 - กทท. กฟน. กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 21พค 63 - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 พ.ค.2563 - เห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 22 พ.ค.63 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจะปรับดัชนีและจะเสนอเห็นชอบราคากลางวันที่ 15 มิ.ย.2563.
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 ก.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ประกวดราคาฯ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทท.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 13 ส.ค.2563 - ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค.2563
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประกาศขายแบบวันที่ 19 ส.ค. -2 ก.ย. 63 เสนอราคา 3 ก.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

