



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไม่ตรีจิต ช่วงจากซอยไม่ตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก่า
 รหัสโครงการ... : 10000000-4141 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไม่ตรีจิต ช่วงจากซอยไม่ตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก่าเป็นโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตหนองจอก การก่อสร้างปรับปรุงถนนไม่ตรีจิต ช่วงจากซอยไม่ตรีจิต 38 ถึง ถนนคลองเก่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรบริเวณศูนย์บริการศาสนาอิสลามแห่งชาติและศูนย์กลางบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตคลองสามวา
- 2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ช่วยกระจายการจราจรในถนนสายหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 30 เมตร พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสนอขอเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการร่วมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ตามหนังสือที่ กท 0910/2665 ลว 11 ต.ค.2562 - สนย.ส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ.2563ตามหนังสือ ที่ กท0910/อ.14609 ลว 15 ต.ค.2562		
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทท. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทท. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทท.มอบอำนาจให้ ผอ.สนย.เห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย. แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว - ผอ.สวก. แต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบบูรณาการ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลางและ คกก.จัดทำแบบบูรณาการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย. แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว - ผอ.สวก. แต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบบูรณาการ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลางและ คกก.จัดทำแบบบูรณาการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการร้อยสายและวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต38 ถึงคลองแก้ว และโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของสนย. และบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดปรับแผนการดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว พุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของ สนย.</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สวก.เสนอขอเห็นชอบ MOU ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ สก.สนย.(นิติกร)พิจารณาเสนอ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงวันที่ 19 พ.ค.2563</p> <p>- กทม. กฟน. กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 21พค 63</p> <p>- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 พ.ค.2563</p> <p>- เห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 5 มิ.ย.63</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</p> <p>จะปรับดัชนีและจะเสนอเห็นชอบ</p> <p>ราคากลางวันที่ 15 มิ.ย.2563.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 5% เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2563 และรอปรับดัชนีเดือนก.ค.คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบราคากลาง งาน กทม./กฟน.และ กปน ในวันที่ 15 ก.ค.2563</p> <p>- ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 ก.ค.2563</p> <p>- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ประกวดราคาฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 5% เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2563 และรอปรับดัชนีเดือนก.ค.คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบราคากลาง งาน กทม./กฟน.และ กปนในวันที่ 15 ก.ค.2563</p> <p>- ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 13 ส.ค.2563</p> <p>- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค.2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค. 2563 ไม่มีผู้วิจารณ์</p> <p>- ประกาศขายแบบวันที่ 20 ส.ค. - 3 ก.ย.63 เสนอราคา 9 ก.ย.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว
รหัสโครงการ...	10000000-4141
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	40,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. :	สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองควบคุมการก่อสร้าง
ผู้ประสานงาน สยป :	นางพรรณณี, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้วเป็นโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตหนองจอก การก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึง ถนนคลองแก้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรบริเวณศูนย์บริการศาสนาอิสลามแห่งชาติและศูนย์กลางบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตคลองสามวา
- 2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ช่วยกระจายการจราจรในถนนสายหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 30 เมตร พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองและระบบสาธารณสุขภาคต่างๆ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสนอขอเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ตามหนังสือที่ กท 0910/2665 ลว 11 ต.ค.2562 - สนย.ส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ.2563ตามหนังสือ ที่ กท0910/อ.14609 ลว 15 ต.ค.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผ.กทม. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเสนอ ผ.กทม. เห็นชอบในหลักการและมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการรวมการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีเป็นเงินจ้างก่อสร้าง - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอแต่งตั้ง คกก.แบบบูรณาการ และ คกก.ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผ.กทม.มอบอำนาจให้ ผอ.สนยเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย. แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว - ผอ.สวก. แต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบบูรณาการ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลางและ คกก.จัดทำแบบบูรณาการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย. แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว - ผอ.สวก. แต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบบูรณาการ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลางและ คกก.จัดทำแบบบูรณาการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรื้อย้ายและวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต38 ถึงคลองเก่า และโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของสนย. และบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดปรับแผนการดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก่า พุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของ สนย. - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สวก.เสนอขอเห็นชอบ MOU ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ สก.สนย.(นิติกร)พิจารณาเสนอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงวันที่ 19 พ.ค.2563 - กทม. กพท. กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 21พค 63 - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 พ.ค.2563 - เห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 5 มิ.ย.63 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จะปรับดัชนีและจะเสนอเห็นชอบ ราคากลางวันที่ 15 มิ.ย.2563. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 5% เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และรอปรับดัชนีเดือนก.ค.คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบราคากลาง งาน กทม./กฟน.และ กปน

ในวันที่ 15 ก.ค.2563

- ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 ก.ค.2563

- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ประกวดราคาฯ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 5% เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2563

และรอปรับดัชนีเดือนก.ค.คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบราคากลาง งาน กทม./กฟน.และ กปนในวันที่ 15 ก.ค.2563

- ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 13 ส.ค.2563

- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค.2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค. 2563 ไม่มีผู้วิจารณ์

- ประกาศขายแบบวันที่ 20 ส.ค. - 3 ก.ย.63 เสนอราคา 9 ก.ย.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

