



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการร้อยสายและวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต38 ถึงคลองแก้ว และโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของสนย. และบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดปรับแผนการดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว พุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของ สนย.

- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขภาคเพื่อทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สวก.เสนอขอเห็นชอบ MOU ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ สก.สนย.(นิติกร)พิจารณาเสนอ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนย.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงวันที่ 19 พ.ค.2563
- กทม. กฟน. กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 21พค 63
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 พ.ค.2563
- เห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 5 มิ.ย.63
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
จะปรับดัชนีและจะเสนอเห็นชอบ
ราคากลางวันที่ 15 มิ.ย.2563.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 5% เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2563 และรอปรับดัชนีเดือนก.ค.คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบราคากลาง งาน กทม./กฟน.และ กปน ในวันที่ 15 ก.ค.2563
- ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 ก.ค.2563
- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ประกวดราคาฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 5% เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2563 และรอปรับดัชนีเดือนก.ค.คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบราคากลาง งาน กทม./กฟน.และ กปนในวันที่ 15 ก.ค.2563
- ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 13 ส.ค.2563
- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศรับคำวิจารณ์ วันที่13 - 18 ส.ค. 2563 ไม่มีผู้วิจารณ์
- ประกาศขายแบบวันที่ 20 ส.ค. - 3 ก.ย.63 เสนอราคา 9 ก.ย.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

