



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสารใต้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทรและเขตบางคอแหลม

รหัสโครงการ... : 10000000-4149

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 21,936,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปจรรย์ องค์กรโยธา (022459152)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสารใต้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทรและเขตบางคอแหลม

มีสภาพผิวจราจรและทางเท้าชำรุดทรุดโทรมมาก

จากการใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาได้

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประชาชนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

เกิดภูมิทัศน์สวยงามแก่กรุงเทพฯ เห็นควรทำการปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเรียบร้อยปลอดภัยกรุงเทพฯ สะอาด เป็นระเบียบมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน สะพานข้ามคลอง ตรอก ซอย ทางเท้า คันหินรางดิน ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวก

บนผิวจราจรและทางเท้า ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

- พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะให้ทันสมัยและมีนวัตกรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า และสะพานข้ามคลอง ของถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 2/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบให้ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบให้ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมขายแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 14	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการประมุขฯ ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	:: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ สก.สนย.ดำเนินการอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างสก.สนย.เตรียมเสนออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	:: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18	:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 19	:: 8/9/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 19	:: 9/18/2020 : อยู่ระหว่างเตรียมตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

