



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง

รหัสโครงการ... : 10000000-4167

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพ การรองรับปริมาณการจราจรบนถนนอ่อนนุช ? ลาดกระบัง เนื่องจากความคับคั่งของรถบริเวณตลาดหัวตะเข้ ซึ่งประกอบด้วยชุมชน ร้านค้า สถานที่ราชการ และยังเป็นทางเข้าออกของสถาบันเจ้าคุณทหารฯ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีการติดขัดเนื่องจากการจอดรถและการสัญจรหมุนเวียนของประชาชนในพื้นที่ การก่อสร้างสะพานยกระดับบนบริเวณนี้จะช่วยบริการการจราจรที่ไม่ต้องการแหวะที่บริเวณดังกล่าว สามารถผ่านไปโดยที่ไม่ติดขัด ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักในการเดินทางของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อยกระดับการบริการด้านการจราจรและแก้ปัญหาจุดกับลัด
- 2.2 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน และรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ
- 2.3 เพื่อแก้ปัญหาจราจรในถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง
- 2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การจราจรบนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังมีความรวดเร็ว
- เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและสนามบินสุวรรณภูมิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คกก.ประชุม เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 - ให้สอบถามกรมบัญชีกลางกรณีการกำหนดผลงานเพิ่มเติมจากแบบประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคามีผู้วิจารณ์ - คกก.แบบบูรณาการงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนเป็นไปตาม คกก.นโยบาย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว521ลว 30 ต.ค.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคามีผู้วิจารณ์ - คกก.แบบบูรณาการงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนเป็นไปตาม คกก.นโยบาย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว521ลว 30 ต.ค.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังความคิดเห็นแล้วไม่มีผู้วิจารณ์ - ขยายแบบ 13 ม.ค.-11 ก.พ.2563 - ยื่นซอง 12 ก.พ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คกก.สรุปรายงานผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงนามเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง กฟน.เสนอขออนุมัติจ้างก่อน กทม.จึงจะเสนอขออนุมัติจ้างและประกาศผลผู้ชนะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง กฟน.เสนอขออนุมัติจ้างก่อน กทม.จึงจะเสนอขออนุมัติจ้างและประกาศผลผู้ชนะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กฟน.มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจ้าง ในส่วนของ กฟน. ตามหนังสือลงวันที่ 25 พ.ค.2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สนย.รายงานผลการจัดจ้างและขออนุมัติจ้าง กท 0901/1461 ลงวันที่ 1 มิย 63 อยู่ระหว่าง สศค.สนค.พิจารณา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ตามหนังสือ สนค.ด่วนที่สุดที่ กท 1305/2984 ลว 17 มิ.ย.2563
- กิจกรรมร่วมค้าธาราวิทยุ-นภา เสนอราคารวม กทม และ กพน.1,938,300,000 บาท (งาน กทม. 1,664,550 บาท) (กพน. 273,750,000 บาท)
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 24 มิ.ย.2563 (7 วันทำการ) มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปกรมบัญชีกลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ตามหนังสือ สนค.ด่วนที่สุดที่ กท 1305/2984 ลว 17 มิ.ย.2563
- กิจกรรมร่วมค้าธาราวิทยุ-นภา เสนอราคารวม กทม และ กพน.1,938,300,000 บาท (งาน กทม. 1,664,550 บาท) (กพน. 273,750,000 บาท)
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 มิ.ย.2563 (7 วันทำการ)
 มีผู้อุทธรณ์ 1 ราย
 - อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ตามหนังสือ สนค.ด่วนที่สุดที่ กท 1305/2984 ลว 17 มิ.ย.2563
- กิจกรรมร่วมค้าธาราวิทยุ-นภา เสนอราคารวม กทม และ กพน.1,938,300,000 บาท (งาน กทม. 1,664,550 บาท) (กพน. 273,750,000 บาท)
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 24 มิ.ย.2563 (7 วันทำการ) มีผู้อุทธรณ์ 1 ราย
 - อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง

รหัสโครงการ... : 10000000-4167

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพ การรองรับปริมาณการจราจรบนถนนอ่อนนุช ? ลาดกระบัง เนื่องจากความคับคั่งของรถบริเวณตลาดหัวตะเข้ ซึ่งประกอบด้วยชุมชน ร้านค้า สถานที่ราชการ และยังเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการต่างๆ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีการติดขัดเนื่องจากการจราจรและการสัญจรหมุนเวียนของประชาชนในพื้นที่ การก่อสร้างสะพานยกระดับบนบริเวณนี้จะช่วยบริการการจราจรที่ไม่ต้องเกาะแวงที่บริเวณดังกล่าว สามารถผ่านไปโดยที่ไม่ติดขัด ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักในการเดินทางของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อยกระดับการบริการด้านการจราจรและแก้ปัญหาจุดกักรถ
- 2.2 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน และรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ
- 2.3 เพื่อแก้ปัญหาจราจรในถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง
- 2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การจราจรบนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังมีความรวดเร็ว
- เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและสนามบินสุวรรณภูมิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ตัวชี้วัด...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คกก.ประชุม เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 -
ให้สอบถามกรมบัญชีกลางกรณีการกำหนดผลงานเพิ่มเติมจากแบบประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคามีผู้วิจารณ์
- คกก.แบบบูรณาการงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนเป็นไปตาม คกก.นโยบาย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว521ลว
30 ต.ค.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคามีผู้วิจารณ์
- คกก.แบบบูรณาการงานก่อสร้างพิจารณาทบทวนเป็นไปตาม คกก.นโยบาย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว521ลว
30 ต.ค.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับฟังความคิดเห็นแล้วไม่มีผู้วิจารณ์ - ขยายแบบ 13 ม.ค.-11 ก.พ.2563 - ยื่นซอง 12 ก.พ.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คกก.สรุปรายงานผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงนามเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง กฟน.เสนอขออนุมัติจ้างก่อน กทม.จึงจะเสนอขออนุมัติจ้างและประกาศผลผู้ชนะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่าง กฟน.เสนอขออนุมัติจ้างก่อน กทม.จึงจะเสนอขออนุมัติจ้างและประกาศผลผู้ชนะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กฟน.มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจ้าง ในส่วนของ กฟน. ตามหนังสือลงวันที่ 25 พ.ค.2563
- สยง.รายงานผลการจัดจ้างและขออนุมัติจ้าง กท 0901/1461ลงวันที่ 1 มิย 63อยู่ระหว่าง สศค.สนค.พิจารณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 19มิถุนายน 2563 ตามหนังสือ สนค.ด่วนที่สุดที่ กท 1305/2984ลว 17
มิ.ย.2563
- กิจกรรมร่วมค้าธาราวิญ-นา เสนอราคารวม กทม และ กฟน.1,938,300,000 บาท (งาน กทม. 1,664,550 บาท) (กฟน. 273,750,000 บาท)
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 24 มิ.ย.2563 (7 วันทำการ)มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปกรมบัญชีกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 19มิถุนายน 2563 ตามหนังสือ สนค.ด่วนที่สุดที่ กท 1305/2984 ลว 17
มิ.ย.2563
- กิจกรรมร่วมค้าธาราวิญ-นา เสนอราคารวม กทม และ กฟน.1,938,300,000 บาท
(งาน กทม. 1,664,550 บาท)
(กฟน. 273,750,000 บาท)
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 24 มิ.ย.2563 (7 วันทำการ)
มีผู้อุทธรณ์ 1 ราย
- อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง
พิจารณาอุทธรณ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผว.กทม.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 19มิถุนายน 2563 ตามหนังสือ สนค.ด่วนที่สุดที่ กท 1305/2984ลว 17
มิ.ย.2563
- กิจกรรมร่วมค้าธาราวิญ-นา เสนอราคารวม กทม และ กฟน.1,938,300,000 บาท (งาน กทม. 1,664,550 บาท) (กฟน. 273,750,000 บาท)
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 24 มิ.ย.2563 (7 วันทำการ)มีผู้อุทธรณ์ 1 ราย
- อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

