



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)

รหัสโครงการ... : 10000000-4175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธ ภาพรผาด 02 2032565 ต่อ 2126

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนราชดำริ เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ไป -กลับ เขตทางเท้ากว้างประมาณ 38.68 เมตร ซึ่งถนนราชวิถีบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับสวนลุมพินีเป็นจุดที่บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการข้ามถนนเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาก่ออุบัติเหตุหลายครั้ง และลักษณะการข้ามถนนกระจัดกระจาย ทำให้การจราจรติดขัด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีดำริมอบหมายสำนักการโยธาพิจารณาดำเนินการ

ในการนี้ สำนักการโยธา จึงได้ดำเนินการสำรวจ

ออกแบบงานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล ทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนราชดำริ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 31.50 เมตร พร้อมติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการ และประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการได้ร้อยละ 90

ทบทวนประมาณราคาได้ร้อยละ 80

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563

คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ก.พ.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

-ประกาศขายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 12 -27 มี.ค.2563

-ยื่นเอกสาร 30 มี.ค.2563

-เปิดเอกสาร 31 มี.ค.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติจ้าง บริษัทริโอโบรท์ จำกัด ในวงเงิน 14,488,800 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 /

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ริโอโบรท์ จำกัด วงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก

สงม. ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กทม กับ รพ.จุฬาฯ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	กำหนดความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักงานวิศวกรรมทางทำเรื่องเสนอกลับไปแล้วอยู่ที่ สนม.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ลงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก สนม.ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กทม. กับ รพ จุฬาฯ กำหนดความรับผิดชอบและ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอ ผว.กทม.เห็นชอบให้ สนย.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตามที่ สนม. ให้ความเห็น)
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำสัญญา
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาวันที่ 24 ส.ค.2563 สัญญาเลขที่ สวก.15/2563 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า วันที่ 10 กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)

รหัสโครงการ... : 10000000-4175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธ ธารพรวด 02 2032565 ต่อ 2126

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนราชดำริ เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ไป -กลับ เขตทางเท้ากว้างประมาณ 38.68 เมตร ซึ่งถนนราชวิถีบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กับสวนลุมพินีเป็นจุดที่บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการข้ามถนนเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาก่ออุบัติเหตุหลายครั้ง และลักษณะการข้ามถนนกระจัดกระจาย ทำให้การจราจรติดขัด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำริบหมายสำนักการโยธาพิจารณาดำเนินการ

ในการนี้ สำนักการโยธา จึงได้ดำเนินการสำรวจ

ออกแบบงานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล ทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนราชดำริ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 31.50 เมตร พร้อมติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการ และประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการได้ร้อยละ 90 ทบทวนประมาณราคาได้ร้อยละ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563 คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ก.พ.2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ประกาศขายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 12 -27 มี.ค.2563 -ยื่นเอกสาร 30 มี.ค.2563 -เปิดเอกสาร 31 มี.ค.2563		
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติจ้าง บริษัททริโอโบรท์ จำกัด ในวงเงิน 14,488,800 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทริโอ โบรท์ จำกัด วงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก สงม. ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กทม. กับ รพ.จุฬาฯ กำหนดความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักงานวิศวกรรมทางทำเรื่องเสนอกลับไปแล้วอยู่ที่ สงม.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทริโอ โบรท์ จำกัด ลงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก สงม.ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กทม. กับ รพ จุฬาฯ กำหนดความรับผิดชอบและ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอ ผว.กทม.เห็นชอบให้ สนย.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตามที่ สงม. ให้ความเห็น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาวันที่ 24 ส.ค.2563 สัญญาเลขที่ สวก.15/2563 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า วันที่ 10 กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)

รหัสโครงการ... : 10000000-4175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธ ถาวรผาด 02 2032565 ต่อ 2126

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนราชดำริ เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ไป - กลับ เขตทางทำกว้างประมาณ 38.68 เมตร ซึ่งถนนราชวิถีบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กับสวนลุมพินีเป็นจุดที่บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการข้ามถนนเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาก่ออุบัติเหตุหลายครั้ง และลักษณะการข้ามถนนกระจัดกระจาย ทำให้การจราจรติดขัด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำริบมอบหมายสำนักการโยธาพิจารณาดำเนินการ

ในกรณีนี้ สำนักการโยธา จึงได้ดำเนินการสำรวจ

ออกแบบงานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล ทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนราชดำริ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 31.50 เมตร พร้อมติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการ และประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการได้ร้อยละ 90 ทบทวนประมาณราคาได้ร้อยละ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563 คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ก.พ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ประกาศขายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 12 -27 มี.ค.2563 -ยื่นเอกสาร 30 มี.ค.2563 -เปิดเอกสาร 31 มี.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติจ้าง บริษัททริโอไบรท์ จำกัด ในวงเงิน 14,488,800 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด วงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก สงม. ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กทม. กับ รพ.จุฬาฯ กำหนดความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักงานวิศวกรรมทางทำเรื่องเสนอกลับไปแล้วอยู่ที่ สงม.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ลงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก สงม.ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กทม. กับ รพ จุฬาฯ กำหนดความรับผิดชอบและ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอ ผว.กทม.เห็นชอบให้ สนย.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตามที่ สงม. ให้ความเห็น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาวันที่ 24 ส.ค.2563 สัญญาเลขที่ สวก.15/2563 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า วันที่ 10 กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)
รหัสโครงการ... : 10000000-4175 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธ ถาวรผาด 02 2032565 ต่อ 2126 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนราชดำริ เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ไป -กลับ เขตทางเท้ากว้างประมาณ 38.68 เมตร ซึ่งถนนราชวิถีบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กับสวนลุมพินีเป็นจุดที่บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการข้ามถนนเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และลักษณะการข้ามถนนกระจัดกระจาย ทำให้การจราจรติดขัด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีดำริมอบหมายสำนักการโยธาพิจารณาดำเนินการ

ในการนี้ สำนักการโยธา จึงได้ดำเนินการสำรวจ

ออกแบบงานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี (ฝั่งถนนราชดำริ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคนทั่วไปและผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล ทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนราชดำริ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 31.50 เมตร พร้อมติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนแบบรูปรายการได้ร้อยละ 90		
	ทบทวนประมาณราคาได้ร้อยละ 80		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563		
	คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ก.พ.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ และแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	-ประกาศขายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 12 -27 มี.ค.2563		
	-ยื่นเอกสาร 30 มี.ค.2563		
	-เปิดเอกสาร 31 มี.ค.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติจ้าง บริษัททริโอไบรท์ จำกัด ในวงเงิน 14,488,800 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 /		
	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด วงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก		
	สงม. ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กทม กับ รพ.จุฬาฯ		
	กำหนดความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักงานวิศวกรรมทางทำเรื่องเสนอกลับไปแล้วอยู่ที่ สงม.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ลงเงิน 14,488,800 บาท ปัญหา เนื่องจาก		
	สงม.ติดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุมัติงบประมาณให้ สนย. จัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กทม. กับ รพ จุฬาฯ กำหนดความรับผิดชอบและ		
	ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอ ผว.กทม.เห็นชอบให้ สนย.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตามที่ สงม.		
	ให้ความเห็น)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาวันที่ 24 ส.ค.2563 สัญญาเลขที่ สวก.15/2563 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า วันที่ 10 กันยายน 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

