



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการรักษัคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ

รหัสโครงการ... : 10000000-4193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 48,027,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมภาคประชาสังคมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมอบหมายให้สำนักการโยธาดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการรักษัคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง พื้นที่เขตพระนคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดตั้งไฟสาธารณะในถนนถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง

ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง พื้นที่เขตพระนคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เสนอประมูลจำ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง

ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง พื้นที่เขตพระนคร

1.6 สันับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอขอประมูลจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประมูลจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการรักษัคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ

รหัสโครงการ... : 10000000-4193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 48,027,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2020-09-29 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมภาคประชาชนสังคมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้สำนักการโยธาดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการรั้วคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชมารักษ์ พื้นที่เขตพระนคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดตั้งไฟสาธารณะในถนนถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชมารักษ์ พื้นที่เขตพระนคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เสนอประมูลจ้าง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชมารักษ์ พื้นที่เขตพระนคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอขอประมูลจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประมูลจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการรั้วคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ

รหัสโครงการ... : 10000000-4193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 48,027,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชมารีย์ พื้นที่เขตพระนคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เสนอประมูลจ้าง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง ถึงแยกถนนสนามไชยบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชมารีย์ พื้นที่เขตพระนคร

1.6 สนับสุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอขอประมูลจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประมูลจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้างโครงการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

