



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ช่วงจากสะพานนริศคำรัส ถึงสะพานเจริญราษฎร์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รหัสโครงการ... : 10000000-4199

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,970,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,965,770 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรุณพันธ์ โอภาเฉลิมพันธ์ โทร.029111377

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองมหานาค เป็นคลองขุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างทางเดินริมคลองมหานาคจากป้อมมหากาฬ ถึงสะพานเจริญราษฎร์ ซึ่งทางเดินริมคลองดังกล่าวเป็นเส้นทางเดินเท้าของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น ภูเขาทอง วัดสระเกศ ป้อมมหากาฬ ตลาดโบ้เบี เป็นต้น

ปัจจุบันได้ตรวจสอบพบว่าสภาพทางเดินริมคลองมหานาคและภูมิทัศน์บริเวณริมคลองมหานาคมีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมายาวนาน ดังนั้น สำนักงานโยธา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ช่วงจากสะพานนริศคำรัส ถึงสะพานเจริญราษฎร์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้สวยงาม เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองฯ และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้อาศัยริมคลองมหานาค และผู้ใช้เส้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.2.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม

3.2.2 ปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองมหานาคให้มีความสวยงามและปลอดภัย

3.2.3 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างตลอดทางเดิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา 17 ธ.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ก่อสร้างเพิงหลังคาถนน ขนาด 4\*120 ม. 40%

2. ติดตั้งแผงปรับภูมิทัศน์ 20%

3. ปรับปรุงสะพานทางเดินข้าม 20%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 40%

2. ปรับปรุงทางเดินริมคลองด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 30%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..

1.ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนที่ได้รับงบประมาณแล้ว (ตรวจรับงาน 14/2/63)

2.ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,965,770 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

