



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก ? ถนนพุทธมณฑลสาย 2

รหัสโครงการ... : 10000000-4211

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 487,748,170 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 320,874,345 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1,500 ม.
- ก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1,500 ม.
- ก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2
- ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองเป็น 8 ช่องจราจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชื่อมโครงข่ายการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 17. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้าง bearing unit ทางลงสะพาน ผัง LT - ถอดแบบงาน sidewalk สะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ผูกเหล็ก Approach slab สะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง -เข้าแบบงานถนน pavement ผัง LT		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 40,309,277 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เทคอนกรีตผิวจราจร ทางขึ้นสะพาน main line ผัง RT 2. เทคอนกรีต Approach slab ทางขึ้นสะพาน main line ผัง RT 3. เทคอนกรีต joint สะพาน main line ผัง RT		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 109,095,209 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : - ถมดินปรับพื้นที่ ขุดสระน้ำ งานสวนสาธารณะ - ถมดินปรับพื้นที่ รอบลานจอดรถ งานสวนสาธารณะ - ประกอบแบบ เทคอนกรีตคันทัน Mainline LT - รั้วน้ำป้องกันฝุ่นละออง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขุดสระน้ำ ผัง Ramp513 งานสวนสาธารณะ - ติดตั้งคันทันงานลู่วิ่งใต้สะพาน - เก็บงานปูกระเบื้องทางเท้า - ติดตั้งคอกต้นไม้ -ปูกระเบื้องทางเท้าช่วงปลายโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : - งานปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางใต้สะพาน - ก่อสร้างพื้นแอสฟัลต์ทางเชื่อมสวนสาธารณะ - งานบดอัดหินคลุกทางเดิน-วิ่งใต้สะพาน - งานปูกระเบื้องทางเท้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 44,389,052 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : - งานปลูกต้นไม้ - งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณลานกิจกรรมในสวน - งานติดตั้งผ้าเพดานศาลาพักผ่อน - งานปูกระเบื้องทางเท้าแนวถนนพุทธมณฑลสาย 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,496,282 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : - ปลูกหญ้าในสวน ผัง Ramp.513 - งานปูกระเบื้องทางเดินเข้าสวน ผัง Ramp.513 - ปรับทรายเตรียมงานปลูกหญ้า ผัง Ramp.513 และ บริเวณริมคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 15/06/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 102,584,525 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

