



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-4213

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,390,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างนำเสนอแก้ไขสัญญาปรับเปลี่ยนรูปแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : 1.อาคารฝั่งเหนือ (สนย.) -งานก่ออิฐผนังโชว์แนว ชั้น 3 -งานเติมน้ำใส่ท่อสปริงเกอร์ เพื่อเตรียมทดสอบแรงดัน ชั้น 5 2.อาคารฝั่งใต้ (สนน.) -งานก่ออิฐผนังโชว์แนว ชั้น 5 3. หลังคาคลุมทางเดิน Canopy -งานเข้าไม้แบบคานโค้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,635,457 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : 1.อาคารฝั่งเหนือ (สนย.) -งานรื้อผนังคอมโพสิทเดียม ชั้น 2 2.อาคารฝั่งใต้ (สนน.) -งานก่ออิฐผนังโชว์แนว ชั้น 1 (ฝั่งวิภาวดี) -งานเดินท่อเมนแอร์ ชั้น 1 -งานเก็บรายละเอียดปูนก่อด้านในผนังก่ออิฐ ชั้น 2 -งานตัดปลอกเหล็กและเข้าแบบคานรับผนังก่ออิฐ ชั้น 4 -งานรื้อผนังคอมโพสิทเดียม ชั้น 5 และ ชั้น 6 -งานติดตั้งนั่งร้านและขนย้ายผนังเดิมลงจากตึก ชั้น 6 3. หลังคาคลุมทางเดิน Canopy -งานก่ออิฐผนังโชว์แนวบริเวณโค้งหน้าต่าง (ด้านหน้าน้ำพุ) ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : 1.งานโครงสร้างคานรับผนัง w8 2.งานก่ออิฐผนัง 3.งานระบบภายในอาคาร 4.งานรื้อผนัง curtain wall และขนย้ายวัสดุผนังลง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : 1.อาคารฝั่งเหนือ (สนย.) -งานฉาบเสา ชั้น 5 -งานเทเอ็นทับหลัง ชั้น 5		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานติดตั้งขุมโคลง ชั้น 6
- 2.อาคารฝั่งใต้ (สนน.)
- งานเข้าแบบคาน ชั้น 2 (ด้านถนนวิภาวดี)
- งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 3
- งานติดตั้งวงกบลูมิเนียม ชั้น 3
- งานเชื่อมท่อน้ำเย็น+ เจาะยึดซีพอร์ท ชั้น 5
- งานก่ออิฐโชว์แนว ชั้น 5 ชั้นชั้น 6
- 3. หลังคาคลุมทางเดิน Canopy (ด้านหน้าน้ำพุ)
- งานก่อขุมโคลงด้านหน้า

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 19,472,783 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 21/07/2564 : -งานเสาเอ็น+ทับหลัง ด้านหน้า canopy -งานก่ออิฐ ชั้น 6 ชั้นชั้น ดาดฟ้า ทิศใต้ -งานก่ออิฐ ชั้น 6 ชั้นชั้นดาดฟ้า ทิศเหนือ
- งานก่ออิฐ ด้านหน้า canopy -งานพันเคลือบอิฐ ทิศใต้ -งานปูกระเบื้อง+งานขนปูนชั้นชั้น 5 ทิศใต้ -งานทำเสาเอ็นทับหลังชั้น 4,6,ดาดฟ้า ทิศใต้
- งานเข้าแบบผูกเหล็กเอ็นทับหลังชั้นดาดฟ้า -งานติดตั้งวงกบช่องหน้าต่าง ทิศใต้ -งานเดินท่อเมนไฟฟ้า ทิศใต้

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 33,481,478 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 23/08/2564 : 1.งานโครงสร้าง -งานเทคานชั้นดาดฟ้าพื้นเสริมความแข็งแรงทิศใต้ -งานเข้าแบบเสาเอ็นทับหลังทิศเหนือ
- 2.งานก่ออิฐโชว์แนว -งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า ทิศใต้ -งานก่ออิฐ ชั้น 6 ชั้นชั้นดาดฟ้า และชนอิฐชั้นทิศเหนือ -งานก่ออิฐชั้น 1 ชั้นชั้น 2 ทิศเหนือ
- งานก่ออิฐ ด้านหน้า canopy

- 3.งานทำความสะอาดอิฐ -งานเก็บร่องอิฐ+ทำความสะอาดอิฐ ทิศเหนือ
- 4.งานระบบไฟฟ้า -งานเตรียมสายไฟขึ้นตึก

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 25/09/2564 : 1.งานโครงสร้าง -งานเททับหลังคานโคลงด้านหน้า -เสาเอ็นทับหลังชั้น 4
- 2.งานก่ออิฐโชว์แนว -งานร้านล้างอิฐฝั่งทิศเหนือฝั่งวิภาวดี -งานก่ออิฐ ชั้น 6 ฝั่งเหนือ -งานก่ออิฐฯ w 8 ด้านหน้า
- 3.งานระบบไฟฟ้า -งานติดตั้งโคมไฟชั้น 2
- 4.งานฝ้า -ชั้นโครงฝ้าชั้น 2
- 5.งานระบบปรับอากาศ -เดินท่อน้ำทิ้งชั้น 3ทิศเหนือ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

