



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาสาร

รหัสโครงการ... : 10000000-4214

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนน เพื่อจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสมเป็นสถานที่สำคัญของประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการข้ามถนนในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังของประชาชนนักท่องเที่ยว

-เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง

-เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานเหล็กเสริมและเทคอนกรีต D-Wall		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเทคอนกรีต Guide-Wall 1 แผง (12.00 เมตร) บริเวณหน้ากรมศิลปากร		
	2. งานเทคอนกรีต D-Wall 1 แผง (2.80 เมตร) บริเวณด้านหน้าไประณีย์		
	3. งานเทคอนกรีต D-Wall 1 แผง (กว้างแผงละ 6.00 เมตร) บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.92 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เทคอนกรีต D-Wall จำนวน 1 แผง (2.80 เมตร)		
	- เทคอนกรีตBored pile 2 ต้น		
	- เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม. จำนวน 1 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,560,195 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เทคอนกรีต Bored pile 3 ต้น ทำได้สะสม 49 ต้น จำนวนทั้งหมด 122 ต้น คงเหลือ 73 ต้น		
	- ติดตั้งตรวจวัดสิ่งแวดล้อม(ฝุ่น,เสียง,สั่นสะเทือน) บริเวณหน้าราชนาวิสิมสร และบริเวณหน้าร้าน Golden Place		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.07 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : - ปักsheet pile - เชื่อมค้ำยัน - วางท่อระบายน้ำ 5 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : - ดำเนินการงาน Pore pile - งานเสาเข็มเจาะ Dai. 0.80 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : - งานสกัด Capbeam - งานเหล็กรื้อเพื่องาน Cross beam - เคลียร์พื้นที่เพื่อดำเนินการงาน D - wall - งานขุดดิน - งานต่อคอกบ่อท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : - งานผูกเหล็กเสริม Cross Beam และ D - Wall - งานเทคอนกรีต D - Wall		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,017,111 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : - งานเทคอนกรีต D-Wall แล้วเสร็จ 245.80 เมตร- งานเสาเข็มเจาะ 2 ต้น- เคลียร์พื้นที่หน้างานเพื่อทำงานเสาเข็มเจาะ		
	- งานรื้อไม้แบบ Cross Beam- งานเสาเข็มเจาะ 1 ต้น - เคลียร์พื้นที่หน้างานเพื่อทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/08/2564 : - งานขุด และขนย้ายดินที่ระดับ -5.95 เมตร - งานผูกเหล็กและเข้าแบบ Wale Beam และ Cross Beam เฟส 2
- งานสกัดคอนกรีตด้านบน Diaphragm Wall สำหรับดำเนินงาน Cap Beam - เทคอนกรีต Wale beam , Cap beam และ Cross beam เฟส 2 ประมาณ 44 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2564 : - ดำเนินการลงเหล็กเสริมพื้น Base slab zone 1 - ดำเนินการขุดดินโซน 2 -

ดำเนินการก่อผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำไหลลงอุโมงค์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 15,964,021 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

