



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 51

รหัสโครงการ... : 10000000-4217

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 96,748,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ติดตั้งนั่งร้านรับพื้นชั้น 5 Line 1-5

- ตรวจสอบระดับท้องพื้น

- ผูกเหล็กบันได ST1 ชั้น 3-4

- เข้าแบบ บันได ST-1

- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลชั้น 1 และ ชั้น 2

- ลงเหล็กเข้าแบบพร้อมล้งทำความสะอาดแบบ พรองเทคอนกรีต ST-1 ชั้น 2 ชั้น ชั้น 3.

- วางลวดสลิง เข้าแบบพื้น post tension ชั้น 5 line 5-9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 7,641,435 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่ออิฐมวลเบาผนังชั้น 3 - ก่ออิฐมวลผนังชั้น 2 - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าชั้น 3 - เทคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคา

- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลชั้น 2 - เข้าแบบพื้น, ลงเหล็กพื้น post-tensioned ชั้นดาดฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จับเข็มและฉาบผนังชั้น 2-3 - ก่ออิฐผนังชั้น 3-4 - งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้น 2-3

- ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุออกนอกโครงการ. - เข้าแบบหลังคาดาดฟ้าชั้น 7 ผูกเหล็ก ดาดฟ้าชั้น 7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 7,509,686 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ทำการฉาบผนังชั้น 3,4 - ก่ออิฐผนังชั้น 5 และชั้นดาดฟ้า - เดินท่อระบายน้ำฝ่น -

งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4

- งานเดินท่อแอร์ ชั้น2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,066,905 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานฉาบปูนชั้น 5 ชั้นดาดฟ้า - งานร้อยสายไฟฟ้าชั้น 3 - งานติดตั้งท่อแอร์ชั้น 4 -

งานปุกระเบื้องห้องน้ำชั้น 2และ3

- งานตั้งนั่งร้านฉาบนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.03 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : - งานร้อยสายไฟชั้น 4 - งานฉาบฝ้าเพดานฉาบเรียบชั้น 2 - งานปุกระเบื้องพื้นชั้น 2,3 - ยานวกระเบื้องพื้น ชั้น2 -

งานเดินท่อแอร์ชั้น4

- ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : - งานปุกระเบื้องบันไดหลักชั้น 3-4 และบันไดหนีไฟฝั่งทิศตะวันตกชั้น 2-1 - เก็บงานฉาบอาคารชั้น 3 -

งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 4 ฉาบฝ้าชั้น 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่8 | - งานเดินท่อไฟฟ้าชั้นดาดฟ้า - งานติดตั้งลิฟท์ - งานระบบแอร์ชั้น 2 กับชั้น 4 - งานติดตั้งวงกลมมึนยิมชั้นที่ 2-3 - งานเคลื่อนย้ายรถด้านหลังเตรียมปรับพื้นที่รอบอาคาร -งานทอปิ้งดาดฟ้า ชั้น 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2564 : - งานเก็บรอยต่อประตูหน้าต่างอลูมิเนียม - งานร้อยสายไฟฟ้าเมนชั้นล่างและชั้น3 - งานเก็บขยะ - งานทาสีจริงภายในชั้น1-2 - งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง |
| รายงานครั้งที่9 | - งานทาสีจริงภายนอกและภายในอาคาร - งานรื้อรั้วชั่วคราวเพื่อทำรั้วถาวร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,971,838 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : - งานฉาบแผ่นฝ้าเพดานทางเข้าอาคาร - งานวัสดุซับเสียงชั้น3 - งานระบบอินเทอร์เน็ตชั้น 3-4 - งานติดตั้งผนังเบาห้องน้ำชั้น 5 - งานติดตั้งราวบันไดชั้น 5-6 - เก็บงานทาสีภายใน ,ภายนอกอาคาร - ติดตั้งอุปกรณ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม- เก็บทำความสะอาดภายในอาคาร - งานติดตั้งประตูห้อง x-ray |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2564 : งานแล้วเสร็จ 9 กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 21,738,565 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

