



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราชบุรีบูรณะ

รหัสโครงการ... : 10000000-4218

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 31,129,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,468,583 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิง ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ

โดยคำนึงถึงการเข้าถึงจุดเกิดเหตุของรถดับเพลิงให้เร็วที่สุดมาตรฐานสากล

การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-เพื่อป้องกัน หรือลดระดับความรุนแรง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง 1 แห่ง เพื่อให้บริการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.5 ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเข้าแบบและวางเหล็กพื้นและคานชั้น 5 2.งานเข้าแบบและวางเหล็กบันไดชั้น 2 3.งานก่ออิฐผนังชั้น 1 และ 2		
	4.งานติดตั้งระบบป้องกันผุ่นชั้น 4 5. งานเทคอนกรีตเสาชั้น 4		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 3,447,118 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 1. เทคอนกรีตคานและพื้นชั้น 6 2. งานเทคอนกรีตบันไดชั้น 3 และ 4 3.งานก่ออิฐผนังชั้น3 4.งานก่ออิฐผนังชั้น 4		
	5.งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 6.งานถอดแบบคานข้างคานชั้น 6		
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานวางเหล็กพื้นชั้นดาดฟ้า 2. งานฉาบผนังชั้น 4 3. งานปูกระเบื้องชั้น 3		
	4.งานเทคอนกรีตคานชั้นดาดฟ้า		
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานวางแบบฐานรับถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 2. งานขัดพื้นชั้น3 3. งานวางโครงฝ้าเพดานชั้น3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.22 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,510,732 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานก่ออิฐผนังชั้น 6 2. งานฉาบบันไดชั้น 5 3. งานติดตั้งแผ่นฝ้าชั้น 3 4. งานฉาบผนังชั้นบันไดชั้น 5 5. งานติดตั้งโครงฝ้าชั้น 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : 1. งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น 5 2. งานขัดพื้นชั้น 3 3. งานติดตั้งโครงหลังคาชั้นดาดฟ้า 4. งานทาสีภายนอก 5. งานทาสีภายในชั้น 3 และ 5		
	6. งานติดตั้งโครงหลังคาชั้นดาดฟ้า 7. งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 6 8. งานฉาบผนังชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,510,733 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : - งานติดตั้งโครงลุมิเนียมประตูชั้น 4 - ติดตั้งบานประตูห้องชั้น 5,6 - อยู่ระหว่างงานรั้วและเตรียมพื้นที่สำหรับงานถนนรอบโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : 1. งานทางลาดด้านหน้าโครงการ 2. งานทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. งานเทคอนกรีตถนนด้านหลังโครงการ 4. งานขัดพื้นชั้น 3 และ 4		
	5. งานติดตั้งบัวผนัง 6. งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 7. งานติดตั้งกล่องวงจรปิด 8. งานเคลียร์พื้นที่ด้านหลังสำหรับงานปลูกหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 07/06/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

