



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง

รหัสโครงการ... : 10000000-4222

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,224,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณิ ศรีสมบัติ 0-2224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง สังกัด สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดสวัสดิการและให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งให้บริการบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีที่พักอาศัย ขาดคนเลี้ยงดู พลัดหลง เรือนหรือถูกนำส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุติดเตียงให้เป็นศูนย์ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เสนอประมวลจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมเหล็กโครงหลังคาอาคารอาชีวะบَابัด - วางแผนเพลทหั่วเสาอาคารอาชีวะบَابัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 498,696 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานเดินท่อร้อยสายไฟ อาคารอาชีวะบَابัด - งานก่อผนังชั้น 1และ2 อาคารอาชีวะบَابัด - งานเทพื้นหลัง ชั้น1 อาคาร สงง.3ชั้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.94 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อาคารอาชีวะบَابัด - งานก่อฉาบผนังชั้นล่าง - งานร้อยสายไฟชั้นล่าง - งานฐานรองรับถังบَابัด 2 อาคารธาราบَابัด - ทาสีภายนอก ภายใน 3 อาคาร สงง.3ชั้น - งานเสาเข็มเจาะขนาด 0.35ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.26 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : 1.อาคารอาชีวะบَابัด - ติดตั้งฝ้าระแนงชั้นล่าง - เดินท่อระบบสุขาภิบาล - ติดตั้งโครงอลูมิเนียมฉลุลาย - ฉาบผนังชั้น 2 - งานเดินท่อร้อยสายชั้น 2 - งานพ่นฉนวนกันความร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : 1.อาคารอาชีวะบَابัด - บุกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้นล่าง - เชื่อมโครงและติดตั้งแผ่นคอมโพสิต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : 1.อาคารอาชีวะบَابัด - ทาสีราวะเบียง ชั้น2 - ปูพื้นห้องน้ำชั้น2 - ทำแฟลชชิงหลังคา 2.อาคาร สงง 3ชั้น - เชื่อมโครงเวที ชั้น 1 - ก่อผนังห้องน้ำ ชั้น 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/06/2564 : 1.อาคาร? สนง3? ชั้น- เชื่อมโครงสร้างเหล็กคานหน้าอาคาร - เทโครงสร้าง?ด้านข้างอาคาร?- เข้าแบบทางลาด- งานโครง facade		
	2.อาคาร อาชีวะบَابัด- ปูกระเบื้อง- ฉาบผนังห้องน้ำ?ชั้น? 2 - ทาสีภายนอก		
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงาน?ตามมาตรการภาครัฐ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : - งาน?ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม? ชั้น? 2? ทางขึ้นฝั่งซ้ายและฝั่งขวา อาคารอาชีวะบَابัด?	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2564 : -ติดตั้งโครงสร้างแผ่นคอมโพสิต อาคารสำนักงาน? 3? ชั้น - ติดตั้งหลังคา?และฉาบปูนห้องน้ำบَابัดยาม - ปูกระเบื้องชั้น? 3? อาคารสำนักงาน? 3? ชั้น	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

