



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารจอร์ดรอยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร

รหัสโครงการ... : 10000000-4226

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 35,400,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างอาคารจอร์ดรอยนต์ 10 ชั้น ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบดับเพลิง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้มีพื้นที่จอร์ดรอยนต์ที่สามารถรองรับระบบการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและจัดระเบียบการจราจรภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีศักยภาพโดย

เน้นระบบการให้บริการผู้ป่วยเป็นสำคัญ

-เพื่อจัดวางระบบการจอร์ดรอยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและพักอาศัยในห้องพักในห้องพักของโรงพยาบาลได้โดยไม่กระทบระบบการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

-เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายการให้บริการประชาชนที่เข้ามาบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อให้มีพื้นที่จอร์ดรอยนต์เพื่อพอสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 12. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ สนย.1/2564 ลว. 30 ต.ค.63 ระยะเวลา 360 วัน เริ่มสัญญา 31 ต.ค.63 สิ้นสุด 25 ต.ค. 64 วงเงิน 145,800,000 บาท บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : - งานเสาเข็มเจาะ 3 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...- งานเสาเข็มเจาะจำนวน 3 ต้น รวมเสาเข็มเจาะได้ทั้งหมด 61 ต้น จากทั้งหมด 141 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.97 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...1.งานเสาเข็มเจาะจำนวน 2 ต้น รวมเสาเข็มเจาะได้ทั้งหมด 103 ต้น จากทั้งหมด 141 ต้น		
	2. งานวาง Sheet Pile 25 แผ่น รวมได้ทั้งหมด 137 แผ่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : - งานเหล็กรื้อถอนกรตฐานราก		
	- งานรื้อย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดสอบเสาเข็มวิธี static load test		
	- งานทดสอบเสาเข็มวิธี static load test		
	- งานตัดหัวเสาเข็ม		
	- งานขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรงานเสาเข็มเจาะออกนอกโครงการ หลังจากงานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,935,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : 1. งานเทคอนกรีตฐานราก Tower Crane 2. งานเหล็กรื้อถอนและวางเหล็กฐานราก 3. งานเทคอนกรีตพื้นบริเวณพื้นที่ถึงเก็บน้ำใต้ดิน		
	4. งานเข้าแบบและวางเหล็กพื้นที่ถึงเก็บน้ำใต้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : - งานขุดดินฐานราก- งานเทคอนกรีตฐานรากจำนวน 3 ฐาน - งานติดตั้ง tower crane- งานสกัดหัวเสาเข็ม - งานเหล็กรื้อถอนฐานราก - งานติดตั้ง sheet pile		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/06/2564 : - งานผูกเหล็กคานคอดิน - งานเทลื่นคอนกรีตระดับใต้ท้องคาน - งานตั้งนั่งร้านฝ้าถ้งเก็บน้ำ - งานเทคอนกรีตฐานราก		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/07/2564 : - งานวางเหล็กคานคอดิน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : 1. งานวางเหล็กพื้นชั้น 1 2. งานเทคอนกรีตคานคอดิน 3. งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 4. งานเทคอนกรีตฐานรากถึงบ้ำบ้น้ำเสีย 5. งานถมทรายปรับระดับ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2564 : 1. งานวางแบบพื้นชั้น 2B 2. งานเทคอนกรีตผนังลิฟต์ชั้น1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 17,496,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

