





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : - งานเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้าง 5+075 - 5+200 LT- งานกำแพงกันดิน? type4Sta 4+560 -? 4 + 650 LT- งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก Sta 4+850 - 4+900</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 21/07/2564 : -งานทราয়ถม 4+525-4+625LT -งานเสริมขอบบ่อพัก 4+725+4+785LT -งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 4+750-4+850RT -งานบดอัดดินเดิม 4+925-5+400LT</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/08/2564 : - มาตรการป้องกันโควิด 19 ไม่พบผู้ติดเชื้อ</p> <p>- งานผูกเหล็ก? เข้าแบบ? ต่อคอบ่อพัก Sta. 4+875 - 4+975 LT</p> <p>- งาน?แก้ไข?ปรับปรุง?ลอกโคลนเลน? Sta.4+800 LT? -?Sta.4+850.LT</p> <p>- งานผูกเหล็ก? เข้า?แบบ? ต่อคอบ่อพักติดตั้ง Sta.5+150 - 5+250 RT</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 15,133,547 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 20/09/2564 : - งานทราয়ถม Sta.4+800 - Sta.4+900 RT - งานทราয়ถม Sta.4+800 - Sta.4+900.LT - งานเข้าแบบวางเหล็กเสริมกำแพงกันดิน Sta. 5+300 - 5+350 LT</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว
รหัสโครงการ...	10000000-4239
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	40,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองควบคุมการก่อสร้าง
ผู้ประสานงาน สยป :	นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้วเป็นโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตหนองจอก การก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึง ถนนคลองแก้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรบริเวณศูนย์บริการศาสนาอิสลามแห่งชาติและศูนย์กลางบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตคลองสามวา
- 2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ช่วยกระจายการจราจรในถนนสายหลัก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 30 เมตร พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 26/11/2563 : - บริษัทประยูรชัย (1984) เสนอราคาต่ำสุดรวม กทม.กปน.กปน.195,500,000 บาท กทม. 152,500,000 บาท</p> <p>- กปน.6,000,000 บาท</p> <p>- กปน. 37,000,000 บาท</p> <p>- กปน. กปน. อนุมัติจ้างมาแล้วอยู่ระหว่าง กทม. เสนอขออนุมัติจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- บริษัทประยูรชัย (1984) เสนอราคาต่ำสุดรวม กทม.กปน.กปน.195,500,000 บาท กทม. 152,500,000 บาท</p> <p>- กปน.6,000,000 บาท</p> <p>- กปน. 37,000,000 บาท</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	- กปน. กปน. อนุมัติจ้างมาแล้วอยู่ระหว่าง กทม. เสนอขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/01/2564 : - กทม. อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/02/2564 : - กทม. อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 - ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างแจ้งผู้เสนอราคาทำ BOQ เพื่อเตรียมทำสัญญา
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/03/2564 : - ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 2564 เลขที่สัญญา สนย. 14/2564 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/04/2564 : อยู่ขั้นตอนการก่อสร้าง(บริหารสัญญา) -ผู้รับจ้างเตรียม?ความพร้อม?เข้า?ดำเนิน?การ?ล้อม?ย้าย?ต้นไม้?ที่?เปื้อน?อุปสรรค?ในพื้นที่?โครงการ?ฯ?
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2564 : - งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้านซ้ายทาง Sta 4+550 -? 4+625 - เคลียร์ ขาวทาง Sta.4+450-4+600
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : - งานเตรียม?พื้นที่?เพื่อ?ก่อสร้าง 5+075 - 5+200 LT- งานกำแพง?กัน?ดิน? type4Sta 4+560 -? 4 + 650 LT- งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก Sta 4+850 - 4+900
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2564 : -งานทรายถม 4+525-4+625LT -งานเสริมขอบบ่อพัก 4+725+4+785LT -งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 4+750-4+850RT -งานบดอัดดินเดิม 4+925-5+400LT
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/08/2564 : - มาตรการป้องกันโควิด 19 ไม่พบผู้ติดเชื้อ - งานผูกเหล็ก? เข้าแบบ? ต่อคอบ่อพัก Sta. 4+875 - 4+975 LT - งาน?แก้ไข?ปรับปรุง?ลอกโคลนเลน? Sta.4+800 LT? -?Sta.4+850.LT - งานผูกเหล็ก? เข้า?แบบ? ต่อคอบ่อพักติดตั้ง Sta.5+150 - 5+250 RT
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 15,133,547 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2564 : - งานทรายถม Sta.4+800 - Sta.4+900 RT - งานทรายถม Sta.4+800 - Sta.4+900.LT - งานเข้าแบบวางเหล็กเสริมกำแพงกันดิน Sta. 5+300 - 5+350 LT
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

