



รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : - กิจการร่วมค้า บีเคพี เสนอราคา1,048,900,000 บาท กทม. 950ลบ กพน104 ลบ กปน 30.9 ลบ -
 - แจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท0901/2652 ลว.20 ส.ค.2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : - ขายแบบวันที่ 23 มิ.ย. - 21 ก.ค.64 ยื่นซอง 22 ก.ค.64 มีผู้ซื้อแบบ 14 ราย เสนอราคา 4 ราย
 - กิจการร่วมค้า บีเคพี เสนอราคา1,084,900,000 บาท กทม. 950 ลบ. กพน. 104 ลบ. กปน. 30.9 ลบ .
 - แจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท0901/2652 ลว. 20 ส.ค. 64
 - อยู่ระหว่างกทม.เสนอขออนุมัติจ้างในส่วนของ กทม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพาน-ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง
 รหัสโครงการ... : 10000000-4242 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 9,450,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และบริเวณพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การคมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และบริเวณพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว
- เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจร 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓- ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด
 เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563
 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563 -
 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : - อยู่ระหว่างปรับแบบจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 : - อยู่ระหว่างปรับแบบจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : - อยู่ระหว่างปรับแบบจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563 - อยู่ระหว่างปรับแบบจัดทำราคากลางของทั้ง 3
 หน่วยงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : - เห็นชอบราคากลางของทั้ง3 หน่วยงาน วันที่ 7 พ.ค. 2564 - ครบ 30 วัน (16 มิ.ย. 2564) - สวก. เสนอ ผอ.สนย.
 ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 20 พ.ค. 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่าง สก.สนย. เตรียมรายงานขอเห็นชอบประกวดราคาฯ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/06/2564 : - เห็นชอบราคากลาง 17 พ.ค.64 - เสนอ ผอ.สนย.ประกวดราคา 20 พฤษภาคม 64 - สก.สนย. เสนอ ป.กทม.วันที่ 1 มิ.ย.64

- ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาฯ 15 มิ.ย.64 - ประกาศร่าง วันที่ 15 - 18 มิ.ย.64 - ไม่มีผู้วิจารณ์ จะประกาศขายแบบ 23 มิ.ย.21 ก.ค.64
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/07/2564 : - ขายแบบวันที่ 23 มิ.ย. -21 .ก.ค.2564 ยื่นซอง 22 .ก.ค. 2564 มีผู้ซื้อแบบ 14 ราย เสนอราคา 4 ราย -

อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร คกก.ฯ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2564 : - กิจการร่วมค้า บีเคพี เสนอราคา1,048,900,000 บาท กทม. 950ลบ กพน104 ลบ กปน 30.9 ลบ -

แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโคกอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท0901/2652 ลว.20 ส.ค.2564
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/09/2564 : - ขายแบบวันที่ 23 มิ.ย. - 21 กค.64 ยื่นซอง 22 กค.64 มีผู้ซื้อแบบ 14 ราย เสนอราคา 4 ราย

- กิจการร่วมค้า บีเคพี เสนอราคา1,084,900,000 บาท กทม. 950 ลบ. กพน. 104 ลบ. กปน. 30.9 ลบ .

- แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโคกอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท0901/2652 ลว. 20 ส.ค. 64

- อยู่ระหว่างกทม.เสนอขออนุมัติจ้างในส่วนของ กทม.
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

