



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10)

รหัสโครงการ... : 10000000-4244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 32,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนด้านตะวันตกของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนขยาย
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนขยายและศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อรองรับการจราจรในการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนขยาย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโคตบั้งแจ้ความประสงค์ร่วมประกวดราคา เพื่อเสนอเข้า		
	คกก.ขับเคลื่อนการสายสื่อสารลงใต้ดิน กทม.กผก.จะนำเข้า วันที่ 29 ต.ค. 63		
	- คกก. ขับเคลื่อนฯ อนุญาตให้บมจ.ทีโอที ประกวดราคาร่วมกับงานของ กทม.งบประมาณปี 2564ได้		
	- กทม. กปน. กปน. บมจ. ทีโอทีได้ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้างฯ วันที่ 17 พย 63		
	- อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโคตบั้งแจ้เห็นชอบบันทึกข้อตกลง เพื่อ กทม.จะเสนอขอเห็นชอบจาก ผว.กทม. ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564		
	- อยู่ระหว่างเสนอ รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอวันที่ 11 ม.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 - รพอ.สนย.		
	อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทุกหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้าง ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564		
	- รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทุกหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - เห็นชอบราคากลางทุกหน่วยงานวันที่ 21 เม.ย.2564		
	- สวก.เสนอ ผอ.สนย.ขอจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ที่ กท 0901/อ.570 ลว. 23 เม.ย.2564		
	- ผอ.สนย.สั่งการ เลขา.สนย.ดำเนินการ		
	- อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ เตรียมรายงานขอเห็นชอบฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : - ผว.กทม. เห็นชอบให้ดำเนินการประกวดราคา วันที่ 20 พ.ค. 2564 - รับฟังคำวิจารณ์ 21-27 พ.ค. 64- ไม่มีผู้วิจารณ์ -		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศ ขายเอกสารประกวดราคาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 20 พ.ค.64 - วิจารณ์ร่างประกาศฯ 21-27 พ.ค.64 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประกาศขายแบบ 1-30 มิ.ย.64 - ยื่นเสนอราคา 1 ก.ค.64
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : - ชื่อแบบ 12 ราย ยื่นเสนอราคา 2 ราย - บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 362,139,375 บาท ราคารวม 3 หน่วยงาน - สนย.ส่งเอกสารให้ กฟน และ เอ็นทีไปเสนอขออนุมัติจ้างก่อน เพื่อ กทม.รวบรวมเสนอขออนุมัติจ้างต่อไป
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : - กฟน มีหนังสือแจ้งการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2564 - ขาดการอนุมัติของ บมจ.โทรคมนาคม
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2564 : - กฟน มีหนังสือแจ้งการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2564 - ขาดการอนุมัติของ บมจ.โทรคมนาคม - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติส่วนของ กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10)

รหัสโครงการ... : 10000000-4244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 32,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนด้านตะวันตกของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ส่วนขยาย
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ส่วนขยายและศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อรองรับการจราจรในการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ส่วนขยาย

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโลกตอบแจ้งความประสงค์ร่วมประกวดราคา เพื่อเสนอเข้า คกก.ขับเคลื่อนการสายสื่อสารลงใต้ดิน กทม.กทผ.จะนำเข้า วันที่ 29 ต.ค. 63 - คกก. ขับเคลื่อนฯ อนุญาตให้บมจ.ทีโอที ประกวดราคาร่วมกับงานของ กทม.งบประมาณปี 2564ได้ - กทม. กฟน. กปน. บมจ. ทีโอทีได้ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้างฯ วันที่ 17 พย 63 - อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโลกแจ้งเห็นชอบบันทึกข้อตกลง เพื่อ กทม.จะเสนอขอเห็นชอบจาก ผว.กทม. ต่อไป
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/01/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - อยู่ระหว่างเสนอ รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอวันที่ 11 ม.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/02/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 - รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทุกหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้าง ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทุกหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/04/2564 : - เห็นชอบราคากลางทุกหน่วยงานวันที่ 21 เม.ย.2564 - สวก.เสนอ ผอ.สนย.ขอจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ที่ กท 0901/อ.570 ลว. 23 เม.ย.2564 - ผอ.สนย.สั่งการ เลขา.สนย.ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ เตรียมรายงานขอเห็นชอบฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/05/2564 : - ผว.กทม. เห็นชอบให้ดำเนินการประกวดราคา วันที่ 20 พ.ค. 2564 - รับฟังคำวิจารณ์ 21-27 พ.ค. 64- ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศ ขายเอกสารประกวดราคาฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 23/06/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคาวันที่ 20 พ.ค.64 - วิจารณ์ร่างประกาศฯ 21-27 พ.ค.64 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประกาศขายแบบ 1-30 มิ.ย.64 - ยื่นเสนอราคา 1 ก.ค.64</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : - ซื้อแบบ 12 ราย ยื่นเสนอราคา 2 ราย - บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 362,139,375 บาท ราคารวม 3 หน่วยงาน - สนย.ส่งเอกสารให้ กฟน และ เอ็นทีไปเสนอขออนุมัติจ้างก่อน เพื่อ กทม.รวบรวมเสนอขออนุมัติจ้างต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : - กฟน มีหนังสือแจ้งการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2564 - ขาดการอนุมัติของ บมจ.โทรคมนาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/09/2564 : - กฟน มีหนังสือแจ้งการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2564 - ขาดการอนุมัติของ บมจ.โทรคมนาคม - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติส่วนของ กทม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

