



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก

รหัสโครงการ... : 10000000-4245

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 78,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เป็นคอขวดบริเวณถนนรามคำแหง 24 และเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และถนนใกล้เคียง
- เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุด เสียหาย เนื่องจากการทรุดตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกและคล่องตัว
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโรคติดต่อแจ้งความประสงค์ร่วมประกวดราคา เพื่อเสนอเข้า		
	คกก.ขับเคลื่อนการสายสื่อสารลงใต้ดิน กทม.กผก.จะนำเข้า วันที่ 29 ต.ค. 63		
	- คกก.ขับเคลื่อนฯ อนุญาตให้บมจ.ทีโอที ประกวดราคาร่วมกับงานของ กทม.งบประมาณปี 2564 ได้		
	- กทม. กปน.กปน.บมจ.ทีโอทีได้ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้างฯ วันที่ 17 พย 63		
	- อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโรคติดต่อแจ้งเห็นชอบบันทึกข้อตกลง เพื่อ จะเสนอขอเห็นชอบ จาก ผว.กทม.ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564		
	- อยู่ระหว่างเสนอ รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอวันที่ 11 ม.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 ลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64		
	- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ.64 เนื่องจากทีโอที เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 ลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64		
	- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ.64 เนื่องจากทีโอที เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - เห็นชอบราคากลางทุกหน่วยงานวันที่ 26 เม.ย.2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	- สวก.เสนอ ผอ.สนย.ขอจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ที่ กท 0901/อ.588ลว. 28 เม.ย.2564		
	- ผอ.สนย.สั่งการ เลขา.สนย.ดำเนินการ		
	- อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ เตรียมรายงานขอเห็นชอบฯ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/05/2564 : - ผว.กทม. เห็นชอบให้ดำเนินการประกวดราคา วันที่ 24 พ.ค. 2564 - รับฟังคำวิจารณ์ 24-28 พ.ค. 2564		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคา 24 พ.ค.64		
	- วิจารณ์ร่างประกาศฯ 24-28 พ.ค.64 ไม่มีผู้วิจารณ์		
	- ประกาศขายแบบ 2มีย-1 ก.ค.64		
	- ยื่นเสนอราคา 2 ก.ค.64		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคา24 พ.ค.2564 - วิจารณ์ร่างประกาศฯ 24-28 พ.ค.2564 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประกาศขายแบบ 2.มีย.-1.ก.ค.2564		
	- ยื่นเสนอราคา 2 ก.ค.2564 - ชื่อแบบ จำนวน 21 ราย ยื่นซอง 5 ราย- บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,153,736,000 บาท		
	ราคารวม 4 หน่วยงาน- อยู่ระหว่างสรุปรายงานของ คกก.		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : - บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,153,736,000 บาท ราคารวม 4 หน่วยงาน - คกก.สรุปรายงาน 24 สค.64		
	- แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโคกอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท 0901/2684 ลว.25 ส.ค.2564		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : - บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,153,736,000 บาท ราคารวม 4 หน่วยงาน		
	- คกก.สรุปรายงาน 24 สค 64		
	- แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโคกอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท 0901/2684 ลว.25 ส.ค.2564		
	- กปน แจ้งอนุมัติจ้างวันที่ 9 กย.64		
	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติส่วนของ กทม.		
	- มีหนังสือขอหารือ คกก.นโยบายฯกรมบัญชีกลาง กรณี กปน ไม่สามารถอนุมัติจ้างได้เนื่องจากบอร์ดำวาง ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนห้วยหมาก

รหัสโครงการ... : 10000000-4245

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 78,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เป็นคอขวดบริเวณถนนรามคำแหง 24 และเป็นการเชื่อมโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์-รามเกล้า และถนนใกล้เคียง
- เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุด เสียหาย เนื่องจากการทรุดตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกและคล่องตัว
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1



รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโคกตอบแจ้งความประสงค์ร่วมประกวดราคา เพื่อเสนอเข้า</p> <p>คกก.ขับเคลื่อนการสายสื่อสารลงใต้ดิน กทม.กผก.จะนำเข้า วันที่ 29 ต.ค. 63</p> <p>- คกก.ขับเคลื่อนฯ อนุญาตให้บมจ.ทีโอที ประกวดราคา ร่วมกับงานของ กทม.งบประมาณปี 2564 ได้</p> <p>- กทม. กปน.กปน.บมจ.ทีโอทีได้ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้างฯ วันที่ 17 พย 63</p> <p>- อยู่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขโคกตอบเห็นชอบบันทึกข้อตกลง เพื่อ จะเสนอขอเห็นชอบ จาก ผว.กทม.ต่อไป</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/01/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอ รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอวันที่ 11 ม.ค. 2564</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/02/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 ลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64</p> <p>- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ.64 เนื่องจากทีโอที เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 ลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 64</p> <p>- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ.64 เนื่องจากทีโอที เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2564 : - เห็นชอบราคากลางทุกหน่วยงานวันที่ 26 เม.ย.2564</p> <p>- สวก.เสนอ ผอ.สนย.ขอจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ที่ กท 0901/อ.588ลว. 28 เม.ย.2564</p> <p>- ผอ.สนย.สั่งการ เลขา.สนย.ดำเนินการ</p> <p>- อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ เตรียมรายงานขอเห็นชอบฯ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : - ผว.กทม. เห็นชอบให้ดำเนินการประกวดราคา วันที่ 24 พ.ค. 2564 - รับฟังคำวิจารณ์ 24-28 พ.ค. 2564</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคา 24 พ.ค.64</p> <p>- วิจารณ์ร่างประกาศฯ 24-28 พ.ค.64 ไม่มีผู้วิจารณ์</p> <p>- ประกาศขายแบบ 2มีย-1 ก.ค.64</p> <p>- ยื่นเสนอราคา 2 ก.ค.64</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคา24 พ.ค.2564 - วิจารณ์ร่างประกาศฯ 24-28 พ.ค.2564 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประกาศขายแบบ 2.มีย.-1.ก.ค.2564</p> <p>- ยื่นเสนอราคา 2.ก.ค.2564 - ซื้อแบบ จำนวน 21 ราย ยื่นซอง 5 ราย- บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,153,736,000 บาท</p> <p>ราคารวม 4 หน่วยงาน- อยู่ระหว่างสรุปรายงานของ คกก.</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : - บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,153,736,000 บาท ราคารวม 4 หน่วยงาน - คกก.สรุปรายงาน 24 สค.64</p> <p>- แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโคกตอบอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท 0901/2684 ลว.25 สค.2564</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2564 : - บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,153,736,000 บาท ราคารวม 4 หน่วยงาน</p> <p>- คกก.สรุปรายงาน 24 สค 64</p> <p>- แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขโคกตอบอนุมัติจ้างก่อน กทม. ตามหนังสือที่ กท 0901/2684 ลว.25 สค.2564</p> <p>- กปน แจ้งอนุมัติจ้างวันที่ 9 กย.64</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติส่วนของ กทม.</p> <p>- มีหนังสือขอหารือ คกก.นโยบายฯกรมบัญชีกลาง กรณี กปน ไม่สามารถอนุมัติจ้างได้เนื่องจากบอร์คว่าง ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

