



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-4246

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และบริเวณพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อให้การคมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และบริเวณพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว
- เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจร 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : - อยู่ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแบบรายละเอียด รายการและประมาณราคางานก่อสร้างคาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.64โดยเมื่อที่ปรึกษาส่งแบบสวก.จะตรวจสอบแบบและจัดทำราคากลาง		
	- คาดว่าจะจัดทำราคากลางแล้วเสร็จเสนอผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางและเสนอ สก.สนย.เพื่อดำเนินการขออนุมัติผว.กทม.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ได้ในเดือน มี.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564		
	- รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 2564		
	- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ. 2564 เนื่องจาก กพน.แจ้งเปลี่ยนวงเงิน และที่ไอที เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : - ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว - ตั้ง คกก. กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564		
	- รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 2564		
	- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ.2564 เนื่องจาก กพน.แจ้งเปลี่ยนวงเงิน และที่ไอที เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	- ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว		
	- ตั้ง คกก. กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	:: 28/05/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/06/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง- ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว- ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง - จะเสนอราคากลางได้ 30 ก.ค.64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2564 : - ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว- ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง - จะเสนอราคากลางได้ 30 ส.ค.2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2564 : - จะเสนอราคากลางได้ 30 ต.ค.64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/09/2564 : - จะเสนอราคากลางได้ 30 ต.ค. 64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-4246

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และบริเวณพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อให้การคมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และบริเวณพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว
- เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจร 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการและประมาณราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 21/01/2564 : - อยู่ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแบบรายละเอียด รายการและประมาณราคางานก่อสร้างคาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.64โดยเมื่อที่ปรึกษาส่งแบบสวก.จะตรวจสอบแบบและจัดทำราคากลาง			
	- คาดว่าจะจัดทำราคากลางแล้วเสร็จเสนอผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางและเสนอ สก.สนย.เพื่อดำเนินการขออนุมัติผว.กทม.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ได้ในเดือน มี.ค. 64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 18/02/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564			
	- รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 2564			
	- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ. 2564 เนื่องจาก กพน.แจ้งเปลี่ยนวงเงิน และที่โอที เปลี่ยนชื่อ เป็น			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/03/2564 : - ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว - ตั้ง คกก. กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/04/2564 : - ลงนามบันทึกข้อตกลงการรวมจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564

- รพอ.สนย. อนุมัติลงนามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 2564

- รพอ.สนย. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 17 กพ.2564 เนื่องจาก กพน.แจ้งเปลี่ยนวงเงิน และทีโอที เปลี่ยนชื่อ เป็น

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแจ้งเปลี่ยนวงเงินใหม่

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

- ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

- ตั้ง คกก. กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 28/05/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/06/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง- ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว- ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง -  
จะเสนอราคากลางได้ 30 ก.ค.64

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/07/2564 : - ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว- ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง - จะเสนอราคากลางได้ 30 ส.ค.2564

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/08/2564 : - จะเสนอราคากลางได้ 30 ต.ค.64

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/09/2564 : - จะเสนอราคากลางได้ 30 ต.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

