



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย)

รหัสโครงการ... : 10000000-4247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆได้แก่ ทางบก ทางเรือ ทางราง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตบางกะปิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรของแยกบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว		
	- แต่งตั้ง คกก.แบบบูรณาการงานก่อสร้าง และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว		
	- แต่งตั้ง คกก.แบบบูรณาการงานก่อสร้าง และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว แต่งตั้ง คกก.แบบบูรณาการงานก่อสร้าง และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - เห็นชอบราคากลางวันที่ 22 เม.ย 2564		
	- สวก.เสนอ ผอ.สนย.ขอจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ที่ กท 0901/อ.575 ลว. 26 เม.ย.2564		
	- ผอ.สนย.สั่งการ ล.สนย.ดำเนินการ		
	- อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ เตรียมรายงานขอเห็นชอบฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : - ผว.กทม. เห็นชอบให้ดำเนินการประกวดราคา วันที่ 20 พ.ค. 2564- รับฟังคำวิจารณ์ 20-25 พ.ค. 2564- ไม่มีผู้วิจารณ์		
	อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศขายเอกสารประกวดราคาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคา 20 พ.ค.64 - วิจารณ์ร่างประกาศฯ 20-25 พ.ค.64 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประกาศขายแบบ 1- 30 มิ.ย. 64 - ยื่นเสนอราคา 1 ก.ค. 64		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - มีผู้ซื้อแบบ 25 ราย ยื่นซอง 4 ราย - บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 798,800,000 บาท -			: เป็นไปตามเป้าหมาย
- อยู่ระหว่างสรุปรายงานของ กกก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : - อยู่ระหว่างเสนอ ป.กทม.เพื่อนำเรียน ผว.กทม. อนุมัติจ้างตามหนังสือ กท.0901/2654ลว.23 สค 2564			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : - ผว.กทม. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว - ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.ย. 64 (10-21 ก.ย. 64)			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย)

รหัสโครงการ... : 10000000-4247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรณิ ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆได้แก่ ทางบก ทางเรือ ทางราง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตบางกะปิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรของแยกบางกะปิ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว			
- แต่งตั้ง กกก.แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง และกกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว			
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว			
- แต่งตั้ง กกก.แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง และกกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว			
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว แต่งตั้ง กกก.แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง และกกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว -			
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : - เห็นชอบราคากลางวันที่ 22 เม.ย 2564			
- สวก.เสนอ ผอ.สนย.ขอจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ที่ กท 0901/อ.575 ลว. 26 เม.ย.2564			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	- ผอ.สนย.สั่งการ ล.สนย.ดำเนินการ		
	- อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ เตรียมรายงานขอเห็นชอบฯ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/05/2564 : - ผว.กทม. เห็นชอบให้ดำเนินการประกวดราคา วันที่ 20 พ.ค. 2564- รับฟังคำวิจารณ์ 20-25 พ.ค. 2564- ไม่มีผู้วิจารณ์- อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศขายเอกสารประกวดราคา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคา 20 พ.ค.64 - วิจารณ์ร่างประกาศฯ 20-25 พ.ค.64 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประกาศขายแบบ 1- 30 มิ.ย. 64 - ยื่นเสนอราคา 1 ก.ค. 64		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : - มีผู้ซื้อแบบ 25 ราย ยื่นซอง 4 ราย - บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 798,800,000 บาท - อยู่ระหว่างสรุปรายงานของ กกก.		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : - อยู่ระหว่างเสนอ ป.กทม.เพื่อนำเรียน ผว.กทม. อนุมัติจ้างตามหนังสือ กท.0901/2654ลว.23 สค 2564		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : - ผว.กทม. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว - ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.ย. 64 (10-21 ก.ย. 64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

