



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากับการไฟฟ้านครหลวง

รหัสโครงการ... : 10000000-4251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยณรงค์ โชติวรธกานิช โทร. 2075

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

มีแผนงานที่จัดลำดับการนำสายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน และประชุมติดตามความก้าวหน้าของแผนงานการนำสายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีแผนงานที่จัดลำดับการนำสายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน และประชุมติดตามความก้าวหน้าของแผนงานการนำสายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานการนำสายสาธารณูปโภคลงใต้ดินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 16. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามความก้าวหน้าโครงการการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอแผนดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : แผนงานการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563

- ภาพรวมโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม.

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. โครงการสีลม
2. โครงการปทุมวัน
3. โครงการจิตรลดา
4. โครงการพลโยธิน
5. โครงการถนนราชวิถี
6. โครงการถนนศรีอยุธยา
7. โครงการถนนโยธี
8. โครงการถนนเพชรบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : แผนงานการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563

- ภาพรวมโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม.

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. โครงการสีลม
2. โครงการปทุมวัน
3. โครงการจิตรลดา
4. โครงการพลโยธิน
5. โครงการถนนราชวิถี
6. โครงการถนนศรีอยุธยา
7. โครงการถนนโยธี
8. โครงการถนนเพชรบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 25/02/2564 : แผนงานการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563</p> <p>- ภาพรวมโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม.</p> <p>- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการสีลม 2. โครงการปทุมวัน 3. โครงการจิตรลดา 4. โครงการพหลโยธิน 5. โครงการถนนราชวิถี 6. โครงการถนนศรีอยุธยา 7. โครงการถนนโยธี 8. โครงการถนนเพชรบุรี <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 17/03/2564 : แผนงานการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563</p> <p>- ภาพรวมโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม.</p> <p>- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการสีลม 2. โครงการปทุมวัน 3. โครงการจิตรลดา 4. โครงการพหลโยธิน 5. โครงการถนนราชวิถี 6. โครงการถนนศรีอยุธยา 7. โครงการถนนโยธี 8. โครงการถนนเพชรบุรี <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 22/04/2564 : 17/03/2564 : โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2561 - 2567 ระยะทางรวม 236.1 กม.</p> <p>- ภาพรวมโครงการทั้งหมด (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) ดำเนินการรื้อถอนเสาสายแล้วเสร็จ 48.6 กม. อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 20.5 กม. อยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้าง 71.1 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 95.9 กม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/05/2564 : โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2561 - 2567 ระยะทางรวม 236.1 กม.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการรื้อถอนเสาสายแล้วเสร็จ 48.6 กม. 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม. ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 2.1 โครงการนนทบุรี ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2551 ? 2564 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.2 โครงการพระราม 3 ระยะทาง 10.9 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2551 ? 2566 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.3 โครงการรัชดาภิเษก ? โอศก ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2556 ? 2566 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.4 โครงการรัชดาภิเษก ? พระราม 9 ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2556 ? 2565 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.5 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2559 ? 2568 (รัฐบาลเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564) มีขอบเขตของงานจำนวน 39 เส้นทาง สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 27 เส้นทาง, อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 12 เส้นทาง 2.6 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ระยะทาง 20.5 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2563 ? 2567 มีขอบเขตของงานจำนวน 3 เส้นทาง สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/09/2564 : ผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2561 - 2567
ระยะทางรวม 236.1 กม. (ณ เดือนสิงหาคม 2564)

1. ดำเนินการร้อยถนนสายแล้วเสร็จ 48.6 กม.
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม. ประกอบด้วย

- 2.1 โครงการนนทรี ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2551 ? 2564 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- 2.2 โครงการพระราม 3 ระยะทาง 10.9 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2551 ? 2566 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- 2.3 โครงการรัชดาภิเษก ? อโศก ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2556 ? 2566 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- 2.4 โครงการรัชดาภิเษก ? พระราม 9 ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2556 ? 2565 สถานะปัจจุบัน :

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

2.5 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2559 ? 2568 (รัฐบาลเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564) มีขอบเขตของงานจำนวน 39 เส้นทาง สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 23 เส้นทาง, อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 6 เส้นทาง, อยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้าง 4 เส้นทาง, อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 2 เส้นทาง, อยู่ระหว่างรออนุญาตก่อสร้าง (รฟม.) ได้ผู้รับจ้างก่อสร้าง 4 เส้นทาง

2.6 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ระยะทาง 20.5 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2563 ? 2567 มีขอบเขตของงานจำนวน 3 เส้นทาง สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

