



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ

รหัสโครงการ... : 10000000-4253

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนงลักษณ์ หงษ์โต

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครปรึสานความร่วมมือกับทีมงานแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกาะรัตนโกสินทร์ ภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชนย่านต่าง ๆ หน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ โดยมีแผนในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลอง ได้แก่ คลองหลอดวัดราชันดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ ให้มีความเหมาะสมสวยงาม ปลอดภัย และพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามพระราชโบาย โดยมีจุดเริ่มต้นจากคลองคูเมืองเดิมไปยังคลองรอบกรุง มีระยะทางโดยประมาณ 1.95 กิโลเมตร โดยมีเนื้องานสรุป ดังนี้

1.1 ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ ให้มีความ ไสสะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน

1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ ทั้ง 2 ฝั่ง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็น Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

คลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ เป็นคลองขุดตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นคลองสำหรับชักน้ำ ระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับ คลองรอบกรุงยุคใหม่ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม เพื่อคงไว้ซึ่งความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และการคมนาคมทางน้ำในอดีตของกรุงรัตนโกสินทร์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-2.1 เพื่อฟื้นฟู พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานคลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ตั้งศูนย์กลางท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อสร้างสรรคคุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้ม ของตลาดยุคใหม่

เนื่องจากเป็นย่านที่มีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องกับพื้นที่อื่น ๆ

มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอัตลักษณ์ดั้งเดิมของพื้นที่ให้มีความสอดคล้อง

2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ โดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของทั้งชุมชนพื้นที่ และกลุ่มภาคธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการแนวทางการพัฒนาาร่วมกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และนำแนวทางเหล่านั้น มาพิจารณาออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

การพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และความเป็นดั้งเดิม

2.3 ปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นชุมชน

ให้คงอยู่และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งออกแบบและดูแลรักษา นับเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2.4 เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม

และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากกรุงเทพมหานคร

มีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชมธรรมชาติการร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำทั้งเรือสำราญ รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้ำลำคลอง

นำไปสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

2.5 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม เพิ่มการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่

การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ

และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึง และยั่งยืน

พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ ดังนี้

3.1 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคลองหลอดวัดราชันดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.2 งานวางหินใก้ล่องแม่น้ำคลองแม่ทรสลองตลอดวัดราชัน์ดาศและคลองตลอดวัดราชบพิธ

3.3 งานปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์

หมายเหตุ ภารกิจข้อนี้เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝั่งริมคลองตลอด ซึ่งต้องตรวจสอบแนวเขตทางให้ชัดเจน แต่พื้นที่ไม่ซ้อนทับกับคลองคูเมืองเดิม จึงต้องแยกการดำเนินการออกจากงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิมเพื่อลดผลกระทบและลดระยะเวลาดำเนินการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนวัตกรรมที่ยกระดับโลก
 เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 22. ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/06/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

