



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบักหลักแนวเขตทางโครงการต่างๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-4277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยะ บุญรัตน์ 2178 นายณิรวินน์ นุ่มน้อย 2178 นายสุทัศน์ อัญรัตน์ **ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการ**

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้างเหมาเอกชนบักหลักเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการบักหลักเขตแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

และแสดงแนวเวนคืนหรือแนวเขตทางเพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน

เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกและให้ทราบถึงแนวเขตทางหรือแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน

ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินงานจัดทำบักหลักแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์

2. เพื่อแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น และแสดงแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

หรือแนวเขตเวนคืน และป้องกันปัญหาการบุกรุก

3. เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์

และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จะดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนบักหลักแนวเขตทางโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ระยะทาง 1 กิโลเมตร

2. โครงการปรับปรุงจุดตัดถนนสุขุมวิท 77 - ถนนพัฒนาการ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหทัยราษฎร์ ระยะทาง 14 กิโลเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :	อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 :	อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :	อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 :	อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 :	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 :	ลงนามสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอตรวจรับงาน งวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/07/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : รอส่งมอบงานงวดสุดท้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดสุดท้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2564 : ตรวจรับงวดสุดท้าย และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 ตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

