



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจพื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว  
(ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-4290

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,420,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,999,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธวัชชัย สุวิชา นายเอกศักดิ์ พิบูลย์ นางนุชชะลิ นิลพร้อม (025100136)นางงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากผิวจราจรและคันหินทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจมีสภาพชำรุดทรุดโทรม บางจุดมีการทรุดตัว ขรุขระไม่ราบเรียบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจยังไม่มีมีการซ่อมแซมเป็นเวลานานมาก
- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง / 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ ผอ.สนย.ขอเห็นชอบราคากลาง / 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ ผอ.สนย.ขอเห็นชอบราคากลาง / 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง / 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62 / 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62 / 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง/พิจารณาแก้ไขตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4114 ลว.23 ธ.ค.62 / 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง

- ตามหนังสือสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ที่ กท 0904/อ.720 ลว 6 มี.ค.63 / 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบดำเนินการจ้าง / - เห็นชอบดำเนินการจ้างเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามหนังสือ กท ที่ 0901/1278 ลว.21 เม.ย.2563

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบ 1-22 พ.ศ. 2563 / - ขายแบบ 1-22 พ.ศ.63

- ยื่นเสนอราคา 25 พ.ศ.63

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา /

- ขายแบบ 1-22 พ.ศ.63

- ยื่นเสนอราคา 25 พ.ศ.63

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง / - ขายแบบ 1-22 พ.ศ.63

- ยื่นเสนอราคา 25 พ.ศ.63

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง / - ขายแบบ 1-22 พ.ศ.63

- ยื่นเสนอราคา 25 พ.ศ.63

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯรายงานผลและขออนุมัติจ้าง / - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

/ - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา / - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	/ - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	/ - ผอ.สนย.อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/2008 ลว.22 มิ.ย.63 9/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	- สัญญาเลขที่ สนย.30/2563 ลว.29 กันยายน 2563 ดำเนินการโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 23,999,000.00 บาท 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหิน		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/11/2563 : รื้อทางเท้า		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: - สัญญาเลขที่ สนย.30/2563 ลว.29 กันยายน 2563 ดำเนินการโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 23,999,000.00 บาท 24/12/2563 : จัดซ่อมทางเท้า		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: - สัญญาเลขที่ สนย.30/2563 ลว.29 กันยายน 2563 ดำเนินการโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 23,999,000.00 บาท 15/01/2564 : ปรับปรุงผิวจราจร		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/02/2564 : ปรับปรุงผิวจราจร		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/03/2564 : ตรวจรับงานงวดแรก เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2564 : ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2564 : เบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

