



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ บริเวณโรงเรียนสุเหร่าทวายกองดิน จำนวน ๑ แห่งพื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติม)

รหัสโครงการ... : 10000000-4292

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,653,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,728,462 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชชัย สุวิชา นายเอกศักดิ์ พิบูลย์ นายณรงค์ วัชรูโรจน์ นางนุชประสิทธิ์ภรณ์ (025110796) ตรีสมบัติ (1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากตรวจพบว่าถนนราษฎร์อุทิศ มีปริมาณจราจรหนาแน่นขึ้นและติดขัด ชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถเดิม และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ช่วยให้เกิดความปลอดภัยปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: - เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ตามหนังสือส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ที่ สกบ.1(1)/2923 ลว.16 ก.ย.63 - เห็นชอบดำเนินการจ้างเมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 ตามหนังสือศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ที่ กส.1/1/1138/63 ลว.25 ก.ย.63 - ร่างประวัติจราจร 6-9 ต.ค.63 - ประกาศประกวดราคาฯ 15-26 ต.ค.63 - ยื่นข้อเสนอราคา 27 ต.ค.63 - 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบเอกสารและต่อรองราคา			
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อนุมัติจ้างวันที่ 18 พ.ย.63 อยู่ระหว่างแจ้งผลประกาศผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกและอุทธรณ์ 7 วันทำการ ครบกำหนดวันที่ 30 พ.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: สัญญาเลขที่ สกบ.2/2564 ลว.4 ธันวาคม 2563 ดำเนินการโดยบริษัท เค.จิริกิตต์ จำกัด ในวงเงิน 6,728,462.00 บาท 24/12/2563 : ขออนุมัติใช้วัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: - สัญญาเลขที่ สกบ.2/2564 ลว.4 ธันวาคม 2563 ดำเนินการโดยบริษัท เค.จิริกิตต์ จำกัด ในวงเงิน 6,728,462.00 บาท 15/01/2564 : ปรับปรุงผิวจราจร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2564 : ปรับปรุงผิวจราจร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 01/03/2564 : ตรวจรับงานงวดแรก เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64 ขณะนี้อยู่ระหว่าง...ปรับปรุงผิวจราจร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 31/03/2564 : เบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

